

Годишњи извештај о спровођењу акционог плана за 2022. годину за:

Институција надлежна за координацију и извештавање:

Документ јавне политике за који је акциони план утврђен:

Општи циљ 1: Обезбедити довољне количине воде одговарајућег квалитета за различите категорије корисника

Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА ВОДУ

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Укупне коришћене воде (хиљада м3)	5.327.000 (2018)

Посебан циљ 1.1: Повећан степен обухваћености становништва јавним водоводним системима

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДУ

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Процент домаћинства прикључених на водоводну мрежу (%)	85,2 (2018)
Захваћене воде у циљу снабдевања водом за пиће (хиљада м3)	653.894 (2018)

Мера 1.1.1: Наставак изградње брана са акумулацијама

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДУ

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Број брана са акумулацијама у изградњи на годишњем нивоу (Број)	3 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
-----------	-----------------	---------	--------	---------------------------

1.1.1.1: Изградња бране са акумулацијом „Дриље” на профилу „Сврачково”	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	у току	98%
1.1.1.2: Изградња бране са акумулацијом „Памбуковица” на територији општине Уб	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-

Мера 1.1.2: Наставак изградње регионалних система за снабдевање водом за пиће

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Број градова и/или општина у којима су изграђени и реконструисани делови постројења за припрему воде за пиће, магистрални цевоводи и резервоари са уређајима који им припадају на годишњем нивоу (Број)	15 (2015)

Број израђене техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе (Број)	15 (2015)
---	-----------

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
1.1.2.1: Изградња и реконструкција дела система за снабдевање водом за пиће	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	у току	58%

1.1.2.2: Израда дела техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	у току	-
1.1.2.3: Израда техничке документације за изградњу Колубарског регионалног водоводног система	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	у току	-
1.1.2.4: Израда техничке документације за изградњу брана са акумулацијама	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	у току	75%

Мера 1.1.3: Комплетирати постојећу мрежу за јавно водоснабдевање у насељима, уз њено проширење и н
Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Укупна дужина изграђене/ реконструисане водоводне мрежа (км)	44.379 (2018)
Број водовода који испуњавају захтеване критеријуме здравствене исправности воде за пиће (Број)	94 (2018)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
1.1.3.1: Реализација Програма унапређења система водоснабдевања у градовима и општинама Сомбор, Вршац, Шабац, Панчево, Сремска Митровица, Лозница, Смедерево, Краљево, Јагодина, Трстеник, Алексинац, Врање, Пирот Лесковац, Параћин, Књажевац, Врбас и Кикинда	4. квартал 2023. -> 1. квартал 2024.	МГСИ	у току	75%
1.1.3.2: Комплетирање постојеће мреже за јавно водоснабдевање у насељима, уз њено проширење и на приградска подручја на територији АПВ (45 локалних самоуправа)	4. квартал 2023.	ПСПВШ	у току	82%
1.1.3.3: Изградња водовodne мреже и остале потребне инфраструктуре у насељима без јавног водоснабдевања	4. квартал 2023.	ПСПВШ	у току	70%
1.1.3.4: Обезбеђење квалитета воде за пиће намењене јавном водоснабдевању до прописаних националних стандарда (и у складу са захтевима ЕУ Директиве о квалитету воде намењене за људску потрошњу) и уз примену најбоље доступне технике припреме воде за пиће и вршити систематску контролу квалитета воде	4. квартал 2023.	ПСПВШ	није започето	-

Мера 1.1.4: Постојеће системе одржавати у функционалном стању, уз замену дотрајалих цеви и прикључака
Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Дужина реконструисане водоводне мреже (км)	
Број санираних објеката (Број)	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
1.1.4.1: Одржавање постојећих система у функционалном стању, уз замену дотрајалих цеви и прикључака и санацију оштећених објеката	4. квартал 2023.	ПСПВШ	у току	82%
1.1.4.2: Реализација Програма обнове и унапређења система водоводне инфраструктуре-реконструкција и унапређење система водоснабдевања	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026.	КУЈУ	у току	-
1.1.4.3: Реконструкција водоводне мреже дефинисана годишњим планом пословања	4. квартал 2023.	ЈКП "БВК"	у току	44%

Посебан циљ 1.2: Смањен нефактурисани део воде у јавним водоводним системима
Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Ниво фактурисања воде (%)	59 (2017)

Мера 1.2.1: Набавити и користити уређаје за детекцију цурења и губитака
Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Губици воде у мрежи (%)	35,5 (2017)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
1.2.1.1: Реализација Програма обнове и унапређења система водоводне инфраструктуре-унапређен систем водоснабдевања уградњом мерне опреме	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026.	КУЈУ	у току	-
1.2.1.2: Контрола и замена водомера дефинисана годишњим планом пословања	4. квартал 2023.	ЈКП "БВК"	у току	56%
1.2.1.3: Активна контрола цурења дефинисана годишњим планом	4. квартал 2023.	ЈКП "БВК"	завршено	-

Посебан циљ 1.3: Обезбедити довољне количине воде за наводњавање пољопривредних површина

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Наводњаване површине (Хектар)	46.863 (2019)

Мера 1.3.1: Ревитализација и проширење система за наводњавање

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Донети плански документи (Број)	0 (2019)
Изграђени водни објекти за наводњавање (Број)	11 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
1.3.1.1: Израда Програма наводњавања са акционим планом и инвестиционим планом	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2025.	МПШВ-РДВ	у току	-
1.3.1.2: Развој система за наводњавање - I фаза	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	МПШВ-РДВ	у току	99%

1.3.1.3: Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза I

4. квартал 2023. ->
4. квартал 2025.

МПШВ-РДВ

у току

-

1.3.1.4: Израда техничке документације за изградњу система за снабдевање водом за наводњавање из акумулација Борковац и Павловци

4. квартал 2023.

МПШВ-РДВ

завршено

-

1.3.1.5: Електрификација поља за наводњавање	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	у току	89%
1.3.1.6: Ревитализација црпних станица и каналске мреже за наводњавање на територији у надлежности ЈВП СВ 45 црпних станица	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	у току	-

Општи циљ 2: Постизање и одржавање доброг статуса и доброг еколошког потенцијала водних тела површних вода.

Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Постигнут добар статус/потенцијал водних тела површинских вода (Изражен као број водних тела у добром статусу у односу на укупан број водних тела) (%)	0 (2020)

Постигнут добар статус водних тела подземних вода (Изражен као број водних тела у добром статусу у односу на укупан број водних тела) (%)	0 (2020)
---	----------

Посебан циљ 2.1: Унапредити област заштите вода од загађивања
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Унапређена област заштите вода од загађивања (0 - не, 1- да)	0 (2020)

Мера 2.1.1: Успоставити мониторинг параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода и хемиј информациони систем
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Број станица површинских вода на којима је успостављен мониторинг у односу на укупан број предвиђен Планом управљања водама (%)	0 (2020)
Број станица подземних вода на којима је успостављен мониторинг у односу на укупан број предвиђен Планом управљања водама (%)	0 (2020)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
2.1.1.1: Израда вишегодишњег Програма мониторинга количина и квалитета вода у складу са Планом управљања водама	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	у току	-

2.1.1.2: Израда и спровођење годишњег Програма мониторинга количине и квалитета вода	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-
--	------------------	----------	----------	---

Посебан циљ 2.2: Смањење уноса загађења од концентрисаних извора загађивања за комуналне отпадне становника

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Процент пречишћених комуналних отпадних вода у насељима већим од 2.000 становника (%)	13,96 (2019)

Мера 2.2.1: Развој комуналне инфраструктуре у области отпадних вода планиран и усклађен са планским

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Прикљученост становништва на канализациону мрежу (%)	62,2 (2019)
Прикљученост становништва на постројење за пречишћавање отпадних вода (%)	12,9 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
2.2.1.1: Изградња ППОВ Рашке капацитета 16.500 ЕС са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже	4. квартал 2021.	МЗЖС	завршено	683%

2.2.1.2: Изградња ППОВ Врања са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже	4. квартал 2021.	МГСИ	завршено	-
2.2.1.3: Изградња и реконструкција ППОВ у Смедереву, Панчеву, Кикинди, Пожаревцу, Трстенику, Пироту, Јагодини и Вршцу са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже	4. квартал 2023.	МГСИ	у току	-
2.2.1.4: Започета изградња ППОВ са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже за Краљево	4. квартал 2023. -> 1. квартал 2026.	МЗЖС	у току	46%
2.2.1.5: Започета изградња ППОВ са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже за Брус и Блаце	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	МПШВ-РДВ	у току	57%
2.2.1.6: Започета изградња ППОВ капацитета 286.000 ЕС са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже за Ниш	4. квартал 2023. . квартал 0. -> 1. квартал 2026.	МЗЖС	у току	69%

2.2.1.6: Пројекат управљања отпадним водама у општини Лесковац - проширење канализационе мреже (ORIO 10/SB/01)	4. квартал 2023. -> 3. квартал 2025. . квартал 0.	МЗЖС	у току	69%
2.2.1.7: Прва фаза пројекта изградње и реконструкције ППОВ у Темерину са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже	4. квартал 2021. -> . квартал 2022. -> 2. квартал 2023.	МЗЖС	у току	-
2.2.1.9: Изградња линије муља у постројењу за префишћавање отпадних вода у општини Лесковац	4. квартал 2022.	МЗЖС	завршено	111%

Мера 2.2.2: Израђена техничка документација за нова ППОВ насеља са реконструкцијом и проширењем ка
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Број израђене техничке документације за нова ППОВ насеља са реконструкцијом и проширењем мреже на годишњем нивоу (Број)	0 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
2.2.2.1: Израда техничке документације за изградњу ППОВ са изградњом канализационе мреже за агломерацију Борча (Банатски канализациони систем)	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2025. -> 2. квартал 2026.	ГРАД БЕОГРАД	у току	-

2.2.2.2: Израда техничке документације за изградњу ППОВ са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже за Батајницу	4. квартал 2021.	ЈКП "БВК"	у току	47%
2.2.2.3: Израда техничке документације за изградњу ППОВ са припадајућом инфраструктуром за општине: Бољевац, Праћин, Апатин, Лапово, Бела Паланка, Пробој, Бабушница, Бачка Баланка	4. квартал 2021.	МЗЖС	завршено	-
2.2.2.4: Израда техничке документације за изградњу ППОВ за град Чачак	4. квартал 2021. -> 2. квартал 2022.	МЗЖС	у току	-
2.2.2.5: Израда техничке документације за изградњу ППОВ за град Нови Сад	4. квартал 2022.	ГРАД НОВИ САД	у току	-

Посебан циљ 2.3: Успоставити и користити заштићене области у складу са Законом о водама, и то за:
1) заштиту изворишта која се користе за снабдевање водом за пиће: успостављањем зона санитарне заштите изворишта (генерални и регулациони) план, ради адекватног планирања коришћења ових изворишта
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година
------------------	---------------------------

Мера 2.3.1: Урадити елаборате о успостављању, одржавању и коришћењу зона санитарне заштите изворишта (генерални и регулациони) план, ради адекватног планирања коришћења ових изворишта
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Назив показатеља	Почетна вредност и година
------------------	---------------------------

Број урађених елабората за изворишта регионалних система водоснабдевања (Број)	11 (2019)
--	-----------

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
2.3.1.1: Израда елабората о зонама санитарне заштите за изворишта регионалних система водоснабдевања	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	није започето	-

Општи циљ 3: Смањење ризика од штетног дејства вода

Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Процент уложених средстава у одржавање система за заштиту од поплава, ерозије и бујица у односу на пројектоване потребе у складу са нормативима (%)	41 (2020)

Посебан циљ 3.1: Радови на одржавању система одбране од поплава

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Процент уложених средстава у редовне радове на одржавању система за заштиту од поплава, ерозије и бујица у односу на пројектоване потребе (%)	41 (2020)

Мера 3.1.1: Редовно одржавање система одбране од поплава и посебни радови

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Процент реализације извршених радова од планираних на годишњем нивоу на територији Србије (%)	0 (2020)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
3.1.1.1: Редовни радови на одржавању водних објеката у систему заштите од поплава на територији надлежности ЈВП СВ	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	у току	99%
3.1.1.2: Редовни радови на одржавању водних објеката у систему заштите од поплава на територији надлежности ЈВП ВВ	4. квартал 2023.	ЈВП „Воде Војводине“	у току	87%

Посебан циљ 3.2: Развијен систем одбране од поплава

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Процент уложених средстава у изградњу система за заштиту од поплава, ерозије и бујица у односу на пројектоване потребе (%)	33 (2019)

Мера 3.2.1: Изградња и реконструкција водних објеката за уређење водотока

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Завршени радови на изградњи и реконструкцији водних објеката за уређење водотока почев од 2017. године (Број)	19 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
-----------	-----------------	---------	--------	---------------------------

3.2.1.1: Регулација и партерно уређење приобаља реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој бањи	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2022.	ЈВП Србијаводе	завршено	-
3.2.1.2: Регулација реке Ибар у центру Краљева (деоница III, km 3+830 до km 4+535)	4. квартал 2021. -> 2. квартал 2022.	ЈВП Србијаводе	завршено	100%
3.2.1.3: Уређење корита Чемернице (km 1+800 до km 5+560) у Чачку уз надвишење насипа 1 km	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	у току	100%
3.2.1.4: Заштита од поплава приобаља на ширем подручју Сокобање -1. фаза - уређење корита реке Моравице и притока	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.1.5: Стабилизација рушевних обала и рехабилитација регулационих речних грађевина -Река Млава (деоница Мало Црниће - Рашанац):	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.1.6: Река Велика Морава (деоница Влашки До – ушће Раче): Стабилизација рушевних обала и рехабилитација регулационих речних грађевина	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.1.7: Река Јужна Морава (деоница Врање - Лесковац): Стабилизација рушевних обала и рехабилитација регулационих речних грађевина	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.1.8: Стабилизација рушевних обала и рехабилитација регулационих речних грађевина -Река Дрина (деоница Павловића ћуприја(мост) Ново Село 4км)	4. квартал 2022.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.1.9: Санација леве обале реке Саве у зони насеља Мартинци, потез „Попова Бара“ од rkm 151+300 до rkm 153+060	4. квартал 2022.	ЈВП „Воде Војводине“	није започето	-

3.2.1.10: Санација леве обале реке Саве од gkm 121+277 до gkm 123+350 код Јарка	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2024.	ЈВП „Воде Војводине“	у току	8%
3.2.1.11: Санација десне обале реке Тисе од gkm 39+500 до gkm 38+500, код Жабалског моста	4. квартал 2022.	ЈВП „Воде Војводине“	није започето	-

Мера 3.2.2: Израда техничке документације за уређење водотока и система за заштиту од поплава

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Број израђене техничке документације за уређење водотока почев од 2017. године (Број)	60 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
3.2.2.1: Израда пројекта за грађевинску дозволу: Изградња и реконструкција регулисаног корита реке Власине и Пушкине Долине у Власотинцу	4. квартал 2021. -> 1. квартал 2022.	ЈВП Србијаводе	завршено	-
3.2.2.2: Израда пројекта за грађевинску дозволу: Регулација реке Арнауте у Бољевцу, узводно од постојеће регулације km 0+200 до km	4. квартал 2021.	ЈВП Србијаводе	завршено	-
3.2.2.3: Израда пројекта за грађевинску дозволу: Заштитни и регулациони водни објекти на Рашкој (km 0+000 до km 1+670)- мост за Н. Пазар	4. квартал 2021.	ЈВП Србијаводе	завршено	-
3.2.2.4: Израда пројекта за извођење: Заштита подручја: „Шабац–Сава и притоке“: Реконструкција постојећег система за заштиту од поплава у зони Шапца	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.2.5: Израда пројекта за извођење: Заштита од поплава подручја "Пожега- Скрапеж, Ђетина, Моравица, Западна Морава и притоке"	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-

3.2.2.6: Израда пројекта за извођење: Заштитни систем од поплава „Зајечар: Бели Тимок, Црни Тимок, Тимок“ – Град Зајечар	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	у току	-
3.2.2.7: Израда пројекта за извођење: Заштита подручја: "Нови Београд-Земун" Изградња и реконструкција система за заштиту од поплава од великих вода реке Дунава и Саве – деоница 3	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	у току	-
3.2.2.8: Израда пројекта за извођење: Заштита од поплава подручја "Смедерево – долина Годомин: Дунав и притоке"- заштита града Смедерева и Смедеревске тврђаве	4. квартал 2023. -> . квартал 2024.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.2.9: Израда пројекта за извођење за заштиту Врања од великих вода Јужне Мораве	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.2.10: Израда пројекта за извођење за заштиту Ћуприје од великих вода Велике Мораве	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.2.11: Израда пројекта за извођење за заштиту ширег подручја Јагодине од великих вода Белице	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-

3.2.2.12: Израда пројекта за извођење за заштиту ширег подручја Смедеревске Паланке од великих вода Јасенице и Кубршнице	4. квартал 2022.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.2.13: Израда техничке документације за изградњу система за узбуђивање: Бране са акумулацијама за заштиту од поплава	4. квартал 2023. -> . квартал 2024.	ЈВП Србијаводе	у току	-
3.2.2.14: Израда техничке документације за: Бране са акумулацијама за заштиту од поплава: Рехабилитација објеката, опреме, система за мониторинг и увођење интегралног надзорно управљачког система на десет високих брана из Оперативног плана за одбрану од поплава	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.2.15: Израда техничке документације за рехабилитацију малих брана и акумулација: на сливу Велике Мораве 5 малих брана, Саве 2 мале бране и Дунава 3 мале бране	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.2.16: Израда техничке документације за изградњу и реконструкцију насипа на левој обали реке Саве код Кленка	4. квартал 2021.	ЈВП „Воде Војводине“	у току	42%

Мера 3.2.3: Изградња система за заштиту од поплава

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Број изграђених (завршених) система за заштиту од поплава од 2017. године (Број)	126 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)

3.2.3.1: Изградња мобилног система за заштиту од поплава у Параћину	4. квартал 2021. -> . квартал 2022. -> 4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	у току	-
3.2.3.2: Изградња система за заштитну од поплава "Зајечар: Бели Тимок, Црни Тимок, Тимок"- Град Зајечар	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.3.3: Изградња централног складишта опреме и средстава за одбрану од поплава ЈВП СВ Сурчин- Београд	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-

3.2.3.4: Заштита подручја „Обреновац: Сава - Колубара-Тамнава“: изградња и реконструкција насипа	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.3.5: Изградња и реконструкција система за заштиту од поплава од великих вода реке Дунава и Саве (Заштита подручја: "Нови Београд-Земун")	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.3.6: Реконструкција постојећег система за заштиту од поплава у зони Шапца (Заштита подручја: „Шабац–Сава и притоке)	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.3.7: Заштита од поплава подручја "Пожега-Скрапеж, Ђетина, Моравица, Западна Морава и притоке, реконструкција насипа	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.3.8: Бране са акумулацијама за заштиту од поплава: пројектовање и имплементација система за узбуњивање на десет високих брана из Оперативног плана за одбрану од поплава	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.3.9: Бране са акумулацијама за заштиту од поплава: Рехабилитација објеката, опреме, система за мониторинг и увођење интегралног надзорно управљачког система на десет високих брана из Оперативног плана за одбрану од поплава	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	у току	84%

3.2.3.10: Рехабилитација хидромашинске опреме на црпним станицама система за одводњавање у јавној својини на сливу Велике Мораве, Саве и Дунава, на 49 црпних станица	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	у току	80%
---	------------------	----------------	--------	-----

Посебан циљ 3.3: Ефикасно праћење хидрометеоролошких појава

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Успостављен систем за праћење и прогнозу хидрометеоролошких појава (Број)	0 (2019)

Мера 3.3.1: Успостављање система за праћење и прогнозу (систем ране најаве и упозорења)

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Број сливова водотока на којима је успостављен систем за праћење и прогнозу хидрометеоролошких појава (Број)	0 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
3.3.1.1: Развој и имплементација система ране најаве и упозорења на поплавне таласе. Систем РНУ на сливу Велике Мораве	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.3.1.2: Развој и имплементација система ране најаве и упозорења на поплавне таласе Систем РНУ „Колубара“ , пилот систем РНУ „Тамнава	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	у току	100%
3.3.1.3: Развој и имплементација система ране најаве и упозорења на поплавне таласе Систем РНУ „Западна Морава“	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.3.1.4: Развој и имплементација система ране најаве и упозорења на поплавне таласе Систем РНУ „Јужна Морава“	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-

Посебан циљ 3.4: Адекватно коришћење водног земљишта, поплавних подручја и ерозионих подручја
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Урађен План управљања ризицима од поплава (0 - не, 1- да)	0 (2020)

Мера 3.4.1: Унапређен плански оквир у области управљања ризицима од поплава
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Обезбеђено интегрисање плавних подручја у просторне планове на територији Србије (0 - не, 1- да)	0 (2020)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
3.4.1.1: Израда Плана управљања ризицима од поплава за територији Републике Србије по водним подручјима	4. квартал 2022.	МПШВ-РДВ	у току	-

Мера 3.4.2: Израда подлога за заштиту од штетног дејства ерозије и бујица
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Урађена карта ерозије (0 - не, 1- да)	0 (2020)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
-----------	-----------------	---------	--------	---------------------------

3.4.2.1: Утврђивање методологије за израду карте ерозије за територију Републике Србије	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	није започето	-
---	--------------------------------------	----------	---------------	---

Мера 3.4.3: Заштитни радови на бујичним водотоцима

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Урађени технички и биолошки радови на бујичним водотоцима од 2017. до 2019. године (Број)	7 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
3.4.3.1: Пилот пројекат интегралне противерозционе заштите - подручја Крупња "green solutions" биотехнички радови, преграде и ретензије	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	у току	9%
3.4.3.2: Противерозциони радови у сливу Млаве – слив реке Бусура, узводно од профила бране	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.4.3.3: Противерозциони радови у сливу реке Црнице –биотехнички радови, преграде и ретензије	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	у току	-
3.4.3.4: Противерозциони радови у сливу Колубаре – слив реке Уб узводно од профила бране и акумулације Памбуковица (биотехнички радови, преграде)	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.4.3.5: Противерозциони радови у сливу Колубаре – слив реке Уб узводно од профила бране и акумулације Каменица (биотехнички радови, преграде)	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-

3.4.3.6: Противерозииони радови у сливу Јужне Мораве – слив Топлице – узводно од бране и акумулације Селова - биотехнички и биолошки радови, преграде	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.4.3.7: Противерозииони радови у сливу Западне Мораве – река Бјелица - биотехнички и биолошки радови , преграде , ретензије	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.4.3.8: Противерозииони радови у сливу Западне Мораве – река Скрапеж - биотехнички и биолошки радови , преграде , ретензије	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.4.3.9: Противерозииони радови у сливу Јужне и Западне Мораве	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.4.3.10: Противерозииони радови у сливу Колубаре	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-

Општи циљ 4: Завршетак правне реформе сектора вода у складу са потребама прилагођавања друштвени организација у сектору управљања водама

Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Степен усклађености регулативе у области вода са регулативом ЕУ (%)	

Посебан циљ 4.1: Правни оквир Србије у области вода усаглашен са захтевима ЕУ у процесу приступања

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Удео донетих прописа у односу на планиране (%)	

Мера 4.1.1: Унапређен нормативни и плански оквир у области вода ради њиховог усклађивања са законодавством ЕУ

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Број донетих прописа у потпуности усаглашених са регулативом ЕУ (Број)	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
4.1.1.1: Израда Закона о водама усклађеног са законодавством ЕУ у области вода	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	у току	-
4.1.1.2: Израђен део подзаконских аката усклађен са законодавством ЕУ у области вода у циљу пуне примене новог Закона о водама	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	није започето	-
4.1.1.3: Израда пројекта Програм реформе водних услуга: процена стања пружања водних услуга и израђен предлог за повећање ефикасности сектора водних услуга и предлози за ревизију, успостављање и примену система за поврат трошкова, методологију примене тарифа, регулаторни систем за одређивање цена воде и успостављање услова за	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	у току	-
4.1.1.4: Израда Уредбе о изменама и допунама Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање, у циљу	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	МЗЖС	у току	-

4.1.1.5: Израда Правилника о изменама и допунама Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода у циљу примене важећег Закона о водама	4. квартал 2021. -> 2. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	у току	-
4.1.1.6: Израда акта којим се утврђује методологија за класификацију вода	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	није започето	-
4.1.1.7: Израда подзаконског акта којим се уређује квалитет воде за купање	4. квартал 2023.	МЗ	завршено	-
4.1.1.8: Израда Правилника о изменама и допунама Правилника о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености...	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	није започето	-
4.1.1.9: Израда Правилника о садржини и начину вођења водних регистара (водног добра, водних објеката, коришћења вода и регистра загађивача) у циљу примене важећег Закона о водама	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	у току	-
4.1.1.10: Израда правилника о утврђивању методологије за израду прелиминарне процене ризика од поплава	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	није започето	-
4.1.1.11: Израда правилника о утврђивању методологије за израду карата угрожености и карата ризика од поплава са методологијом за израду карте угрожености и карте ризика од поплава	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	није започето	-

4.1.1.12: Израда подзаконског акта којим се ближе прописују начин и мерила за одређивање минималног одрживог протока	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	у току	-
--	--	----------	--------	---

Посебан циљ 4.2: Унапређен институционални оквир у сектору вода

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
------------------	---------------------------

Мера 4.2.1: Јачати капацитете органа државне управе, органа покрајинске управе и органа јединица локалних самоуправа

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Попуњења радна места у наведеним органима у пуном капацитету од 100% у складу са Правилницима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места (%)	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
4.2.1.1: Дефинисати стандарде и на основу тога урадити систематизацију послова у органима државне управе који раде на пословима управљања вода	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ		-
4.2.1.2: Урадити елаборат о оправданости повећања броја запослених у органима државне управе који раде на пословима вода због пројектованог обима инвестирања и дефинисати одговарајућу комуникацију међу њима	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ		-

Мера 4.2.2: Унапређење рада водних инспектора кроз повећање броја запослених и развијање њихових капацитета

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
------------------	---------------------------

Попуњења радна места водних инспекторау пуном капацитету од 100% у складу са Правилницима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. Број инспектора од 16.07.2020. године је 13. Планирана повећања: 2021. година: 13+21= 34; 2022. година: 34+8=42; 2023. година: 42+7=49. (Број)	13 (2019)
---	-----------

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
4.2.2.1: Израда Правилника о измени Правилника МПШВ о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места	4. квартал 2021.	МПШВ-РДВ	завршено	-
4.2.2.2: Попуњавање радних места водних инспектора у складу са Правилником МПШВ о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	у току	100%
4.2.2.3: Одржана обука водних инспектора у циљу развијања компетенција	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	у току	-
4.2.2.4: Анализа рада водних инспектора	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-

Мера 4.2.3: Унапређено учешће јавности у управљању водама

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
------------------	---------------------------

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
4.2.3.1: Израда Одлуке о допуни Одлуке о оснивању Националне конференције за воде	4. квартал 2021.	МПШВ-РДВ	одустало се	-

4.2.3.2: Израда Пословника о раду Националне конференције за воде којим ће бити уређен начин рада те конференције у циљу што већег учешћа јавности	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-
4.2.3.3: Организовање конференције/консултације ради информисања заинтересованих страна и шире јавности о нацрту Плана управљања водама на територији Републике Србије 2021-2027	4. квартал 2021.	МПШВ-РДВ	одустало се	-
4.2.3.4: Израда информација које су од значаја за управљање водама и њихово објављивање на интернет странама надлежних органа и/или преко средстава јавног информисања	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-
4.2.3.5: Организовање семинара/радионица/научних и/или стручних скупова о значају водних ресурса, њиховој ограничениости и потреби рационалног коришћења и заштите, као и о значају и улози водних објеката у коришћењу и заштити вода од загађивања и заштити од штетног дејства вода	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	одустало се	-

Акциони план за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период 2021. до 2024. године

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године

Организација, пре свега за снабдевање водом становништва при чему се не сме угрозити животна средина

А ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-	-	РЗС резултате истраживања објављује према датој Календару објављивања а линк је https://www.stat.gov.rs Према до сада пристиглим подацима из истраживања РЗС-а за 2022 годину коришћене воде у 2022. години мање него у 2021. години. Један од главних разлога су мање коришћене водне енергије у производњу електричне енергије у термоелектранама. Остварена вредност показатеља у 2021. години је мања од циљане. Циљана вредност је планирана у последњој години.

А ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
85,2	-	У децембру текуће године Влада РС Закључком са обављањем комуналних делатности за претходну годину. Остварена вредност показатеља у 2021. години је мања од циљане.
654.500	-	Републички завод за статистику: Општине и региони Србије 2022 Остварена вредност показатеља у 2021. години је мања од циљане. Према до сада пристиглим подацима из истраживања захваћене воде за пиће у 2022. години ће бити мања од циљане.

А ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
2	1	Изградња бране са акумулацијом „Ариље” на реци Тополца започета је 2010. године. Планирани почетак извођења радова на изградњи акумулацијом „Памбуковица” није остварен у 2022. години.

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући циљеви
----------------------	---------------------------------------	---------------

<p>Остварено 54,43%</p> <p>У току 2022. године извршени су сви планирани послови на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” на профилу „Сврачково” .</p>	<p>Законом о буџету Републике Србије за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр.110/21 и 125/22) и Уредбом о утврђивању Програма управљања водама у 2022. години („Службени гласник РС”, бр. 33/22 и 139/22) за реализацију пројекта планирано више средстава у односу на претходно планирана средства за реализацију Акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године у 2022. години, те је изведено више радова, односно извршено је више послова на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” на профилу „Сврачково” у односу на првобитно планирано.</p> <p>Утрошена средства ЈВП Србијаводе: 242.676,47 дин.</p>	<p>Наставак и изградњи бране са акумулацијом „Ариље” на профилу „Сврачково” .</p>
<p>Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2023. години. .</p>	<p>Планирани радови су крајем 2023. године.</p>	<p>Неопходно за наставак изградње бране са акумулацијом „Ариље” на профилу „Сврачково” .</p>

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
11	2	<p>На основу Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2022. години само 2 јединице локалних самоуправа су суфинансирање предметних радова поднеле до Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава из Буџетског фонда за воде Републике Србије и о утврђивању средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17, 7/2018, 12/2018, 12/2019, 12/2020, 12/2021, 12/2022, закон и 24/21), док је смо захтев општине Тутин извођења радова на реконструкцији водних објеката водом Тутина и његових приградских насеља, и реконструкцији резервоара „Дубово” и гравитационског резервоара „Долиће” добила је сагласност Министарства финансија за терет буџета Републике Србије.</p> <p>Такође, сагласност Министарства финансија за терет буџета Републике Србије ово министарство дирекција за воде добила је и за финансирање и изградњу водних објеката за снабдевање водом (Пештерски водовод), и то извођења радова на границе са општином Тутин до резервоара „Дол резервоар „Долиће” V= 250 m3 на територији општине Тутин учешћем средстава буџета Републике Србије</p>

8	0	Поднети захтеви у 2022. години на основу Уредбе Програма управљања водама у 2022. године за документације из области уређења и коришћења: студија оправданости, студија оправданости, георешење, идејни пројекат, пројекат за грађевински извођење радова) нису испуњавали услове прог односно чл. 11-15. Правилника због непотпуне д
---	---	---

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
<p>Број градова и/или општина у којима су изграђени и реконструисана делови постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевоводи и резервоари са уређајима који им припадају: у 2022. години: 2</p> <p>У извештајном периоду (2022. години) на основу Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2022. години („Службени гласник РС”, бр. 33/22 и 139/22) суфинансирана је реконструкција и проширење резервоара „Дубово” и реконструкција и замена гравитационог цевовода DN 300mm у Тутину, као и изградња цевовода од границе са општином Тутин до резервоара „Долиће” дужине око 8.000 m на територији општине Сјеница .</p>	<p>На основу Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2022. године и добијених сагласности Министарства финансија за преузимање обавеза на терет буџета Републике Србије у 2022. години ово министарство – Републичка дирекција за воде финансирала је извођење радова на реконструкцији водних објеката за снабдевање водом Тутина и његових приградских насеља, и то радова на реконструкцији резервоара „Дубово” и гравитационог цевовода DN 300m, као и изградњу цевовода од границе са општином Тутин до резервоара „Долиће” у дужини 8.000m.</p> <p>Разлог одступања од планог: - само 2 јединице локалних самоуправа су уз захтев за суфинансирање предметних радова поднеле документацију прописану Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17, 79/17, 40/18, 44/18 – др. закон и 24/21), док је смо захтев општине Тутин за финансирање извођења радова на реконструкцији водних објеката за снабдевање водом Тутина и његових приградских насеља и то радова на</p>	<p>наставак су и реконструкција за снабдевање санитарно постројење пиће, магистралних резервоара припадају програма у</p>

<p>Број израђене техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе на годишњем нивоу: у 2022. години - 0</p> <p>У извештајном периоду (2022. години) овај орган није суфинансирао израду техничке документације за снабдевање водом за пиће. .</p>	<p>Поднети захтеви у 2022. години на основу Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2022. године за израду техничке документације из области уређења и коришћења вода (претходна студија оправданости, студија оправданости, генерални пројекат, идејно решење, идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, пројекат за извођење радова) нису испуњавали услове прописане чланом 4, односно чл. 11-15. Правилника због непотпуне документације.</p>	<p>наставак су техничке до објекте за с пиће и сани потребе на програма у</p>
<p>Израђена техничка документације за изградњу Колубарског регионалног система: 2022: не</p> <p>У 2022. години настављене су активности у оквиру пројеката подршке за припрему техничке документације PPF6 на изради техничке документације за пројекат „Регионални Колубарски систем снабдевања водом” .</p>	<p>Како се израда техничке документације за „Регионални Колубарски систем снабдевања водом” финансира из Инструмента за предприступну помоћ – ИПА, кроз пројекат подршке за припрему техничке документације PPF6, неопходно је да иста буде прихваћена од стране њихове контроле Jaspers-a.</p> <p>Имајући у виду да Jaspers није прихватио достављану документацију (Feasibility Study), током 2022. године пројекат подршке за припрему техничке документације PPF6 вршио је прилагођавање и усаглашавање Feasibility Study са добијеним примедбама Jaspers-a.</p>	<p>Наставак и документа „Регионалн снабдевањ Study и иде објекте рег система за и стручна к техничке до пројеката)</p>
<p>Показатељ учинка: 47%-брана Струганик; 88%-бране Каменица и Памбуковиц. .</p>	<p>Програмом ЈВП Србијаводе" за 2023 није планирана израда због недостатка средстава на позицији Техничка документација у складу са приоритетима. Брана Струганик се финансира из средстава WBIF.</p>	<p>Неопходно за наставак документа складу са с изградњи.</p>

а приградска подручја

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-	-	
-	-	

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
<p>Инвестиционе активности у области водоснабдевања у 2022. години су спровођене у Параћину, Књажевцу, Врбасу и Кикинди. То је резултирало наставаком реконструкције транспортног цевовода у дужини од 2,3 км за снабдевање становништва водом у Параћину, изградњом пумпне станице и уградњом кућних прикључака. Такође је реконструисано 14,1км градске мреже у Параћину и Књажевцу. У Врбасу су завршени радови на изградњи постројења за пречишћавање воде за пиће капацитета 2x50л/с и изградњи резервоара на водозахвату у Врбасу, реконструкцији пумпне станице на водозахвату у Врбасу, као и изградњи резервоара и пумпне станице у Куцури и Савином Селу чиме је обезбеђено повезивање Куцури и Савиног Села на водозахват у Врбасу и стварање јединственог система снабдевања водом села општине са изворишта у Врбасу. У Кикинди су у току радови на изградњи фабрике за пречишћавање воде за пиће капацитета 150 л/с . .</p>		<p>Наставак р водоводне Књажевцу радови су с се настављ припреми д технички пр објекте и пи за рад пост пречишћав капацитета У Кикинди динамиком изградњи т јединице за муља, једи и натријум: на изградњи зграде, на воде, транс станице, са ће почети и филтера (п испоручива Завршетак постројење квартал 20.</p>
<p>3 пројекта је одобрено у укупном износу 99.134.801,82 динара. степен утрошка средстава је 82,10% .</p>	<p>Средства нису у потпуности утрошено због природе радова који трају до годину дана од дана закључења уговора о суфинансирању.</p>	<p>Наставља следећим г већим изно</p>
<p>Одобрена су 3 пројекта за израду техничке документације за изградњу у вредности 28.846.400 динара. Степен утрошка средстава је 70,06% . .</p>	<p>Средства нису у потпуности утрошено због природе финансираних активности- пројектовање који трају до годину дана од дана закључења уговора о суфинансирању.</p>	<p>Наставља следећим г већим изно</p>
<p>Није било апликација са потпуном документацијом .</p>	<p>Није било апликација са потпуном документацијом.</p>	<p>Како је утвр потреба ал документа ПСПВШ је , обезбеђењ изградњом третман пи срединама</p>

ка и санацију оштећених објеката

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-	-	
-	-	

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
10 пројеката је одобрено у укупном износу 250.815.746,28 динара. Степен утрошка средстава је 82,45%.		Наставља се следећим годинама већим износом.
-У току је извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Зрењанину, које се финансира из буџета РС. - За остале ЈЛС, у току је преглед и припрема пројектне документације уз техничку подршку консултаната ЕИБ-а. -Утрошена средства из буџета РС за реконструкцију водоводне мреже у Зрењанину у 2022. години износе 30.326.936, 85 din bez PDV-а, а укупно од почетка реализације до краја 2022. године 146.216.788,97 din bez PDV-а.		-Завршетак документације конкурсне документације за расписивање.
Према извештају Сектора дистрибуције воде (БВК) у 2022. годину укупно је положено и санирано 47 км водоводне мреже, од тога је БВК реконструисао 2,9 км, а други инвеститори и извођачи 44,1 км. (Укупно планирана финансијска средства за 2022. годину за реконструкцију водоводне мреже износе 1.118.201.409 динара. Реализована финансијска средства у 2022. години за реконструкцију водоводне мреже износе 490.497.978 динара.)	За већину ЈН реконструкција водоводне мреже у тренутку када је требала да буде расписана ЈН није комплетирана техничка документација и није добијена грађ.дозвола. За део ЈН се одустало због прерасподеле финансијских средстава ребалансом.	ЈН су преобјектовани за исте ће (документација)

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
59	-	У децембру текуће године Влада РС Закључком вези са обављањем комуналних делатности за

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
35,2	-	У децембру текуће године Влада РС Закључком вези са обављањем комуналних делатности за

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
<p>У току је извођење радова на унапређењу система водоводне мреже у Зрењанину, које се финансира из буџета РС.</p> <p>- За остале ЈЛС, у току је преглед и припрема пројектне документације уз техничку подршку консултаната ЕИБ-а.</p> <p>-Утрошена средства из буџета РС за реконструкцију водоводне мреже у Зрењанину у 2022. години износе 20.791.632,39 din bez PDV-а, а укупно од почетка реализације до краја 2022. године 32.415.575,51 din bez PDV-а</p>		-Завршетак документације конкурсне документације и расписивање
<p>План замене водомера дефинисан на основу потреба, и капацитета погона водомера, сектора мерења и контроле. Вредност показатеља учинка замене водомера је 46% .</p>	Одступање од планираних активности је настало због нереализованог Уговора о замени водомера са спољним извођачима.	Ангажовање реализациј
<p>Дужина системски сипитане водоводне мреже је 116,15 km. Вредност показатеља учинка за дужину системски испитане водоводне мреже износи 145 %, у односу на годишњи план сектора,</p> <p>Планом за 2022. год. за активну контролу цурења нису планирана средства за набавку нове опреме. .</p>	Напредак је постигнут услед учешћа службе у реализацији пројекта „Сателитска детекција цурења за побољшање оперативних и финансијских перформанси“. Извршено је испитивање и лоцирање кварова на водоводној мрежи у областима које су на основу сателитског снимања означене као потенцијална места цурења на в.м.	Наставак у уређаја за , (како за при непријављ превентив набавке по планом за

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-	54.639	Републички завод за статистику - Одсек за статистике средине: Наводњавање 2022

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
1	0	Програм наводњавања са акционим планом и изградња у изради.
24	2	Рок за реализацију Уговора о зајму закљученог са Србије и Фонда за развој Абу Дабија, односно за реализацију „Развој система за наводњавање – прва фаза“ планираног до децембар 2025. године. У 2022. години завршени су радови на санацији за наводњавање Плазовић и двонаменског система за наводњавање Плазовић и двонаменског система укупна број изграђених објеката на основу уговорно планираних 33.

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
<p>Програм наводњавања са акционим планом и инвестиционим планом предат Влади на усвајање 2022: не израда Нацрта програма наводњавања са акционим планом и инвестиционим планом је у току .</p>	<p>у току је израда Нацрта програма наводњавања са акционим планом Имајући у виду да Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде у 2022. години није добило саласност Министарства финансија за преузимање обавеза на терет буџета Републике Србије за набавку услуга израде Стратешке процене утицаја Програма наводњавања и одводњавања у Републици Србији до 2032. године на животну средину, то у 2022. години није спроведен поступак предметне јавне набавке. Донација EBRD (финансирање директно спроводи EBRD).</p>	<p>наставак акционим планом и и процене ут наводњава Републици на животну</p>
<p>Број изграђених система за наводњавање 2022: 6 .</p>	<p>На основу закључених уговора настављено је извођење радова уговорених радова на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката и система за потребе наводњавања на подручју Бачке, Баната и Срема и хидромелиорационим системима на подручју Чачка, Панчевачког рита и Тополе, као и вршење услуга стручног надзора над извођењем тих радова.</p>	<p>Наставак и радова на реконструкцији и модернизацији опремању система за на подручју и хидромег на подручју Панчевачког услуга стручног извођењем Такође, у планирано јавне набавке радова на са потисни резервоарс Нови Слан наводњава процењене евра..</p>

Процент реализације
2022: 100%

Како није уговорено извођење радова на изградњи система за наводњавање и како се тек по извођењу предметних радова стварају услови за наводњавање пољопривредних површина у 2022. години није остварена циљна вредност индикатора. .

У 2022. години вршена је израда техничке документације за изградњу система за наводњавање у Свилајнцу и Неготину.

У извештајном периоду, током 2022. године, спроведен је поступак јавне набавке услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на изградњи система за наводњавање у Свилајнцу и Неготину и закључен је уговор о вршењу тих послова између Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде – Републичке дирекције за воде (корисник зајма), Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“, Београд (извршног субјекта) и групе понуђача SAFEGE (Serbia) d.o.o., Београд и SUEZ Consulting (SAFEGE) (France) (вршиоца услуга стручног надзора).

За изградњу система за наводњавање на територији општине Свилајнац:

- израђен је пројекат за грађевинску дозволу за извођење радова на изградњи система за наводњавање у Свилајнцу, извршена је техничка контрола истог, као и пројекат за извођење радова на изградњи система за наводњавање у Свилајнцу и прибављено је решење о измени грађевинске дозволе.

- покренут је поступак јавне

У 2023. год
- закључен извођења система за Свилајнцу,
- завршета документација за наводњавање (пројекта за пројекта на имовински грађевински покретање ради извођења изградњи наводњавање - обезбеђење средстава из Европске банке у износу од извођење система за Неготину.

Израђена планско – техничка документација за уређење и чишћење постојећих акумулација Борковац и Павловци 2022: 1 .

Израђена је планско - техничка документација за изградњу потисног ценовода за Борковац и Павловачко језеро, односно израђен је Елаборат о укрштању ценовода са далеководима електромреже, пројекат за грађевинску дозволу, извршена је техничка контрола истог и израђен је пројекат за извођење радова. Такође прибављена је и грађевинска дозвола за извођење предметних радова. У 2022. години покренут је поступак јавне набавке услуга за избор консултаната у јединици за управљање пројектом.

У 2023. год
- закључен
услуга за и
јединици за
- спровође
набавке ус
над извође
изградњи п
Борковац и
- спровође
набавке из
изградњи п
Борковац и
- обезбеђе
средстава
Европске б
у износу од
извођење р
потисног ц
Павловачки
вршење ус
над извође

<p>Број градова и/или општина у којима су изграђени недостајући електроенергетски објекти 2022: 1</p> <p>На основу расположивих средстава у 2022. години и процењених вредности радова на изградњи недостајућих електроенергетских објеката изведени су радови на изградњи тих објеката на територији општине Сомбор, КО Сомбор 2, као и део радова на изградњи тих објеката на подручју Мачве, на територији општине Богатић, КО Богатић, КО Узеће, КО Метковић и КО Белотић. .</p>	<p>На основу расположивих средстава у 2022. години и процењених вредности радова на изградњи недостајућих електроенергетских објеката изведени су радови на изградњи тих објеката на територији општине Сомбор, КО Сомбор 2.</p> <p>Такође, 2022. године уговорени су радови на изградњи недостајућих електроенергетских објеката у оквиру система за наводњавање на подручју Мачве, на територији општине Богатић, КО Богатић, КО Узеће, КО Метковић и КО Белотић. Уговорена вредност послова је 55.998.615,68 динара без ПДВ-а, односно 67.198.338,82 динара са ПДВ-ом. Рок за реализацију уговорених радова је годину дана од дана потписвања уговора , односно до 18. септембра 2023. године. До 31. децембра 2022. године за изведене радове на изградњи недостајућих електроенергетских објеката у оквиру система за наводњавање на подручју Мачве, на територији општине Богатић, КО Богатић, КО Узеће, КО Метковић и КО Белотић исплаћена су средства у износу од 33.559.169,41 динара</p>	<p>У 2023. год извођења недостајућих објеката у наводњава на територији Богатић, КО Белотић финансира изградњи електроенергетских објеката у оквиру система за наводњавање на подручју Мачве града Шапца, Причиновић и КО Табањани јединицама Републике Србије</p>
<p>Показатељ учинка: 99,99%</p> <p>Обезбеђена средства у 2022: 116.996.943,39 дин</p> <p>Утрошена средства: 116.994.531,35 дин</p> <p>Приходи из Буџета РС, Средства су обезбеђена са позиције: Коришћење вода - Редовно одржавање система за наводњавање .</p>	<p>Учинак веома задовољавајући, са минималним одступањем, са расположивим финансијским средствима.</p>	<p>Наставак радова на пословања</p>

Контролни показатељи за изградњу система за наводњавање, ради заштите здравља људи, очувања водних и приобалних екосистема

А ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-	-	Показатељ није могуће срачунати јер није успостављен свим водним телима.

-	-	Показатељ није могуће израчунати јер није успосвим водним телима.
---	---	---

ЦИЉА ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
1	1	Током 2022. године рађено је на изради техничке изградњи ППОВ чиме се доприноси на унапређење. Израђен је План управљања водама за територију након чијег усвајања ће се радити на имплементацији који ће допринети побољшању статуса свих вода.

Квалитетског и квантитативног статуса подземних вода, прописаних одговарајућим правилником и податке мониторинга

ЦИЉА ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-	-	У току је израда Вишегодишњег програма мониторинга смерницама датим у Плану управљања водама Републике Србије до 2027. године, који ће садржати нових мерних места ради успостављања мониторинга захтевима Оквирне директиве о водама.
-	-	У току је израда Вишегодишњег програма мониторинга смерницама датим у Плану управљања водама Републике Србије до 2027. године, који ће садржати нових мерних места ради успостављања мониторинга захтевима Оквирне директиве о водама.

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући циљеви
<p>Показатељ учинка: Донет програм Циљана вредност у 2022: НЕ Остварена вредност у 2022: НЕ</p> <p>Израђене су Смернице за израду вишегодишњег програма мониторинга површинских и подземних вода, у оквиру Плана управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2027. године. Радна група је припремила радну верзију Предлога вишегодишњег програма мониторинга површинских и подземних вода, у складу са Смерницама.</p>		Усаглашавање вишегодишњег мониторинга са радне групе.

Показатељ учинка: Донет програм
Циљана вредност У 2022: ДА
Остварена вредност у 2022: ДА

Годишњи програми мониторинга се израђују сваке године за текућу годину. Влада Републике Србије је, на седници одржаној 17. марта 2022. године, донела Уредбу о утврђивању годишњег програма мониторинга статуса вода за 2022. годину.

воде: изградњом канализационих система одговарајућег капацитета и степена пречишћавања у насељима

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
16,65	-	Извор података је Републички завод за статистику календаром објављивања Републичког завода за резултати истраживања из области "Снабдевање отпадне воде из насеља" који се односе на 2022. 26. маја 2023. године. Из тог разлога, у моменту извештаја није могуће приказивање остварене вредности.

актима у сектора вода

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
63,1	-	Извор података је Републички завод за статистику календаром објављивања Републичког завода за резултати истраживања из области "Снабдевање отпадне воде из насеља" који се односе на 2022. 26. маја 2023. године. Из тог разлога, у моменту извештаја није могуће приказивање остварене вредности.
14,3	-	Извор података је Републички завод за статистику календаром објављивања Републичког завода за резултати истраживања из области "Снабдевање отпадне воде из насеља" који се односе на 2022. 26. маја 2023. године. Из тог разлога, у моменту извештаја није могуће приказивање остварене вредности.

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
Пројекат завршен 2020. год. и пуштен у рад. У марту 2021. год је добијена употребна дозвола, а Споразум о примопредаји грађевинских објеката је потписан у јулу 2021. год. У 2021. извршено плаћање за радове .		Финално плаћање услугама - квартал 21

<p>Изградња канализационе мреже и централног ППОВ Врања капацитета 65.000 ЕС се реализује у оквиру билатералне сарадње са СР Немачком и КФВ банком укупне вредности 16.089.946,20 евра. Реализација пројекта је започета у октобру 2019. године. Изградња централног ППОВ у вредности од 11.786.611,40 евра, у складу са ФИДИК уговором жута књига је завршена. Примопредаја грађевинских радова је извршена 15.12.2021. године и току је пробни рад. Такође је до краја 2021. године изграђено 22 км колекторске и канализационе мреже која обухвата градску зону и прикључење Врањске Бање на канализацију у вредности од 4.303.334 евра. .</p>		<p>Пробни рад године и др параметри ради на зав крају и при подношење дозволу, вр праћење ке радних пар праћење р надзор 24/7</p>
<p>Уговор о зајму је закључен 23.11.2021. године са Немачком развојном банком КФВ и потврђен у Скупштини Р Србије 14.11.2022. године .Срдства зајма су добијена на период од 15 година са фиксном каматном стопом од 0,6%. субвенционисаном из буџета СР Немачке и Немачке банке КфВ („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 4 од 14. новембра 2022. год.) у току су активности за испуњење услова за почетак реализације .</p>		<p>Планирано прослеђивање градовима учесницима стекли усл пројекта. Р други квартал</p>
<p>У току је припрема пројектне документације за изградњу ППОВ. .</p>		
<p>37,5 %</p> <p>1) Током 2022. године, није започета изградња ППОВ ни у Брусу ни у Блацу.</p> <p>2) Током 2022. године, у Брусу је извршена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реконструкција мреже у дужини од 4,18 km; - изградња мреже у дужини од 1,60 km. <p>3) Током 2022. године, у Блацу је извршена:</p> <ul style="list-style-type: none"> - реконструкција мреже у дужини од 1,16 km; - изградња мреже у дужини од 0,22 km. . 	<p>Услед неусаглашености планираних решења у техничкој документацији са стварним стањем на терену, дошло је до кашњења са почетком извођења радова.</p>	<p>Приликом и за спровођења управљања Републике 2021. до 2022. обзир да ће уговора бити извршене атмосферске дужини од дужини од године, у Б раду на мреже, док 1,59 km. У 2023. год следеће ак - завршета документације ППОВ у Бр - завршета реконструкција канализације Почетак ра у фебруару</p>
<p>У току је припрема пројектне документације за изградњу ППОВ. У септембру почели радови на изградњи канализације (ЛОТ 2). .</p>		

<p>Изграђена канализациона мрежа 2022: не; .</p>		<p>.Рок за завршетак канализационе мреже на 3 квартали који је град у оквиру развојној функцији консултант за израду Градских докумената грађевинских радова у мрежи од реализације очекивати и грађевински 2023.</p>
<p>Остварена вредност показатеља учинка : не .</p>	<p>Образложење: Закључком Владе РС од 8 априла 2021, измењен је Закључак о давању сагласности за пренос средстава општински Темерин за потребе реализације пројекта изградње ППОВ. Овим закључком одобрена је измена намене одобрених средстава за фекалну канализацију у Бачком Јарку</p>	<p>Спроведене су радове на праћењу рекултивације фекалне канализације у Бачком Јарку. ЈН : радова је савршен 2022. године.</p>
<p>Технолошки процес на линији воде је пуштен 21. фебруара 2022. године. Технолошки процес на линији муља почео је 1. јула 2022. године чиме је целокупно постројење стављено у функцију. .</p>		<p>Линија мулне канализације пуштена у рад 2022. године. Радове на израду и припрему за добијање тог датума период за савршеност 2023.</p>

**Канализационе мреже
ЗА ВОДЕ**

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
1	0	У току су израде тендерских документација, због чега није дошло до реализације активности.

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
<p>Расписана су два тендера: Тендер W1 за пројектовање и изградњу ППОВ Крњача и Тендер W2 за пројектовање и изградњу канализационе мреже у Крњачи. Евалуација приспелих понуда за оба тендера је у току. .</p>	<p>Процедуре захтеване од стране ЕИБ-а условљавају да процес евалуације понуда траје значајно дужи период него што је планирано.</p>	<p>Извештај о делатности понуда на усвајање приступиће финансијски 2023.</p>

<p>Кабинет Главног урбанисте је покренуо Иницијативу према Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, након чега је, 7.7.2021. донешена Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене батајничког канализационог система. План је прошао фазу раног јавног увида и у току је израда ППППН. Израђивач Плана је Урбанистички завод Београд. .</p>	<p>Недостатак планске документације. Промена обухвата I фазе.</p>	<p>Завршетак документа. средства за решења у с обухвата I</p>
<p>.Израђена техничка документација: 2021: да .</p>		
<p>Тендерска документације је израђена и послата у МФ-ЦФЦУ на даљу процедуру. .</p>	<p>Тендерска документација - Пројектни задатак за Уговор о услугама (надзор над изградњом ППОВ у Чачку и ФОПИП) је први пут званично послат у Министарство финансија 15. августа 2022. године, да би после примљених коментара друга верзија била послата званично 27. октобра 2022. године. Од тада чекамо на коментаре или инструкције за даље поступање.</p>	<p>Расписивања извођача р</p>
<p>У претходном периоду израђена је студија оправданости са генералним пројектом, на коју је добијен позитиван извештај стручне контроле Ревизионе комисије Аутономне покрајине Војводине. Израда студије оправданости са идејним пројектом је започета и обустављена због уласка у програм Чиста Србија.</p> <p>Уласком Града Новог Сада у програм Чиста Србија 2021. године израда техничке документације и изградња ЦППОВ финансира се из тог програма. Нису доступне информације у вези са напретком активности, обзиром да је израда техничке документације за изградњу ППОВ за Град Нови Сад у програму Чиста Србија. .</p>		

ите
А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-------------------------	----------------------------	----------

шта, одредити зоне у складу са прописима и унети их у план управљања водама, просторни (просторни
ог простора

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-------------------------	----------------------------	----------

13	11	У 2022. години планирана је израда елабората о зонама санитарне заштите за акумулацију Боговаца и ажурирање елабората за акумулације Врутци и Првонек, чиме би се остварио циљ закључно са последњом важења акционог плана (2023), међутим није до Министарства финансија за преузимање обавеза Републике Србије за спровођење поступка јавне набавке услуге израде ових елабората.
----	----	---

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
<p>Показатељ учинка: Број урађених елабората Циљана вредност у 2022: 1 Остварена вредност у 2022: 0</p> <p>Планирана је израда елабората о зонама санитарне заштите за акумулацију Боговина и ажурирање елабората за акумулације Врутци и Првонек, чиме би се остварио циљ закључно са последњом годином важења акционог плана (2023), међутим није добијена сагласност Министарства финансија за преузимање обавеза на терет буџета Републике Србије за спровођење поступка јавне набавке услуге израде ових елабората. .</p>		

А ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-	25,19	Остварена вредност у 2022. години је у односу на 2023 години, ЈВП Србијаводе у односу на 10.50 Војводине у односу на 5.000.000.000. Реализовано у 2022 : ЈВП Србијаводе 15,11% а 35,28 %, односно просечно за Србију 25,19 %.

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
80	25,19	Остварена вредност у 2022. години је у односу на 2023 години, ЈВП Србијаводе у односу на 10.50 Војводине у односу на 5.000.000.000. Реализовано у 2022 : ЈВП Србијаводе 15,11% а 35,28 %, односно просечно за Србију 25,19 %.

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-	25,19	Реализација је мања због мање обезбеђених средстава.

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
<p>Показатељ учинка: 99,44% извршено на редовном одржавању објеката за заштиту од великих вода, од расположивих финансијских средстава које су добијене из буџета РС</p> <p>Показатељ учинка у односу на уговорену вредност радова износи 18,90 %, односно за реализацију до 31.12.2022. године он износи 15,11 % (Показатељ учинка за 2022. годину је изражен у односу на циљану вредност од 10.500.000.000 динара у 2023. години, за коју показатељ учинка износи 100%)</p> <p>Показатељ учинка за 2022. годину је дефинисан на 80%, а циљана вредност је задата на 4.000.000.000 динара. Извршење радова до 31.12.2022. године износи 1.764.002.851,48 динара, од чега је 409.993.164,48 динара утрошено на одржавање заштитних водних објеката (сољне воде) и 1.354.009.687 динара за радове на одржавање водних објеката за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода-одводњавање.</p> <p>Показатељ учинка у односу на уговорену вредност радова износи 40,59 %, односно за реализацију до 31.12.2022. године он износи 35,28 % (Показатељ учинка за 2022. годину је изражен у односу на циљану вредност од 5.000.000.000 динара у 2023. години, за коју показатељ учинка износи 100%). .</p>	<p>Реализовано је 100% предвиђене активности за 2022. годину, до расположивих средстава</p>	<p>Неопходно повећањем одређеног одржавања заштиту од Оквирна вредност одржавања милијарди.</p>
<p>Показатељ учинка за 2022. годину је дефинисан на 80%, а циљана вредност је задата на 4.000.000.000 динара. Извршење радова до 31.12.2022. године износи 1.764.002.851,48 динара, од чега је 409.993.164,48 динара утрошено на одржавање заштитних водних објеката (сољне воде) и 1.354.009.687 динара за радове на одржавање водних објеката за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода-одводњавање.</p> <p>Показатељ учинка у односу на уговорену вредност радова износи 40,59 %, односно за реализацију до 31.12.2022. године он износи 35,28 % (Показатељ учинка за 2022. годину је изражен у односу на циљану вредност од 5.000.000.000 динара у 2023. години, за коју показатељ учинка износи 100%). .</p>	<p>Преостала вредност извршених радова ће бити реализовани у 2023. години у 1. кварталу до склапања новог уговора. За циљану вредност радова нису обезбеђена довољна буџетска средства.</p>	

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
42	21	

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
4	2	Није остварена циљна вредност јер нису обезбеђена финансијска средства .

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући

Показатељ учинка: 0% .		По важећој радови су у Од локалне решење им обезбеђењ за настава
Показатељ учинка: 100% .		
Показатељ учинка: 100% .	Планирани радови су у току извођења, али неопходно је обезбедити додатна финансијска средства.	Потребно је 250.000.00 реализова
Показатељ учинка: 0% .	Због нерешених имовинско правних односа у надлежности локалне самоуправе активност касни.	
Показатељ учинка: 0% .	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.	Неопходно за израду т складу са љ изградњи к радова.
Показатељ учинка: 0% .	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.	Неопходно за израду т складу са љ изградњи.
Показатељ учинка: 0% .	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.	Неопходно за израду т складу са љ изградњи.
Показатељ учинка: 0% .	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.	Неопходно за израду т складу са љ изградњи.
Нема оствареног учинка, радови нису уговорени. .	Републичка дирекција за воде тренутно је у процесу избора кандидата и формирања нове јединице за имплементацију пројеката. Након формирања Јединице за имплементацију пројеката разматраће спровођење активности по приоритетима.	

Уговор је склопљен 15.09.2022. године, радови су започети 18. октобра 2022. године, а рок за извршење радова је 25 месеци. .		Радове је у дирекција з "Регулације и "Groma H
.	Нису обезбеђена средства за финансирање радова.	

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
6	1	недостак средстава и незавршени организацион планска документа.

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
Показатељ учинка: 0% .	Потребно је обезбедити финансијска средства за Техничку контролу и Пројекат за извођење (9.000.000,00 динара)	Обезбеђен решена им вредности 450.000.000
Показатељ учинка: Пројекат је завршен. .		Након реш: правних од регулације пројекта за
Показатељ учинка: 0% .	Пројекат је урађен и спакован. Чека се решење имовинских односа од стране ЈЛС Рашка и очекује се добијање Грађевинске дозволе.	
Показатељ учинка: Израђен пројектни задатак за израду техничке документације и предат имплементационој јединици Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде. Обезбеђена средства: Пројекат "Сава-Дрина коридор" Светска Банка Утрошена средства: 0 .	Расформирана Пројектна имплементациона јединица има само једног запосленог, што није довољно за спровођење процедуре за почетак пројекта.	Након изра документат средства за пројекта С Републичк: МПШВ је тр избора кан, нове Проје јединице, н пројеката и
Показатељ учинка: 0% .	Програмом ЈВП Србијаводе" за 2023 није планирана израда због недостатка средстава на позицији Техничка документација у складу са приоритетима.	

<p>Показатељ учинка: Израђен пројектни задатак за израду пројеката за извођење радова .</p>	<p>У претходном периоду прибављено је следеће:</p> <ul style="list-style-type: none"> - позитиван извештај државне ревизионе комисије о извршеној сручној контроли студије оправданости и идејног пројекта; - позитиван извештај техничке контроле за пројекте за грађ.дозволу; - решење МЗЖС о давању сагласности на студију о процени утицаја на ж.средину; - урађен и усвојен план детаљне регулације од стране Града Зајечара; - урађен пројекат парцелације и препарцелације и предат у РГЗ на спровођење; - Влада Р.Србије донела решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију. <p>Активности на решавању имовинско-правних питања су у току, али још увек нису завршене.</p>	<p>Наставак а имовинско-сарадњи са складу са јавног инте донетим од и прибављ дозвола. Програмом 2023. пред наставак и: документа</p>
<p>Показатељ учинка: Пројекти завршени 80% у предходним годинама .</p>	<p>Није донето решење о усвајању студије утицаја на животну средину и нису донети плански акти на нивоу града Београда који омогућавају издавање локацијских услова. Поступак озакоњења дела објекта није могуће спровести због компликоване имовинске структуре и непостојања регулативе неопходне за унос водног објекта у земљишне књиге</p>	<p>Потребно је групу на Р актера који решавање природу пр Министарс групу која ће надлежним исходovati документа</p>
<p>Показатељ учинка: 0% .</p>	<p>Због недовољних финансијских средстава, значаја и услова за реализацију пројекта, објекта од изузетног значаја за РС-споменик културе, планирана активност није реализована.</p>	
<p>Показатељ учинка: 0% .</p>	<p>Нерешени имовински односи и недостатак финансијских средстава</p>	
<p>Показатељ учинка: 0% .</p>	<p>Недостатак финансијских средстава</p>	
<p>Показатељ учинка: 0% .</p>	<p>Недостатак финансијских средстава</p>	

Показатељ учинка: 0% .	Недостатак финансијских средстава	
Показатељ учинка: 5% Активност је реализована 100% од обезбеђених средстава. Обезбеђена средства: 1.138.800 Утрошена средства: 1.138.800 Иновација пројекта система за узбуњивање на брани Крајковац Средства су обезбеђена из Буџета РС - Инвестиционо одржавање. .	Због недовољних финансијских средстава планирана активност делимично реализована	Неопходно финансијск реализациј Иновација узбуњивањ
Показатељ учинка: 0% .	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована	Неопходно финансијск реализациј
Показатељ учинка: 0% .	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована	Неопходно финансијск реализациј
Показатељ учинка за 2022. годину је дефинисан на 100%, вредност показатеља учинка је 42,3% . .	Уговорена је израда документације, завршено је Идејно решење. Због недостатка планског основа није било могуће добити локацијске услове за израду Идејног пројекта. Усвојен је Плана детаљне регулације. У току је израда пројекта парцелације и препарцелације.	

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-	0	Неки од радова су у току.

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући

<p>Показатељ учинка: У току су радови на реконструкцији 3 друмска и 4 пешачка моста у Параћину који се финансирају донаторским средствима Владе Швајцарске Конфедерације и ови радови представљају наставак активности на заштити Параћина од великих вода реке Црнице .</p>	<p>У периоду 2017-2020. изведени су радови на заштити Параћина од великих вода реке Црнице који су финансирани бесповратним средствима ЕУ у оквиру програма ИПА 2014. Поред радова у кориту реке изграђен је целовит заштитни систем који чине обални АБ заштитни зидови укупне дужине 3.874 метара и 374 метара савремене мобилне опреме на левој и десној обали чиме је остварен континуитет одбрамбене линије централног градског дела Параћина, на деоници где се налазе 4 друмска, 4 пешачка и 1 железнички мост. Радови на реконструкцији постојећих мостова су у више наврата одлагани и започети су у другој половини 2022. године</p>	<p>ЈВП "Србиј учесницима мостова (ни вишљу од и спроводи в да се на ме уклонити р мобилне ог пажљиво и крилних зи, обалним АИ како се не (изграђене с чине обалн укупне дуж метара сав на левој и д</p>
<p>Показатељ учинка: Израђен пројектни задатак за израду пројеката за извођење радова. .</p>	<p>У претходном периоду прибављено је следеће:</p> <ul style="list-style-type: none"> - позитиван извештај државне ревизионе комисије о извршеној сручној контроли студије оправданости и идејног пројекта; - позитиван извештај техничке контроле за пројекте за грађ.дозволу; - решење МЗЖС о давању сагласности на студију о процени утцицаја на ж.средину; - урађен и усвојен план детаљне регулације од стране Града Зајечара; - урађен пројекат парцелације и препарцелације и предат у РГЗ на спровођење; - Влада Р.Србије донела решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију. <p>Активности на решавању имовинско-правних питања су у току, али још увек нису завршене</p>	<p>Наставак а имовинско- сарадњи са складу са Р јавног инте донетим од и прибављ дозвола. Програмом 2023. пред израду про радова.</p>
<p>Показатељ учинка: Усвојен Урбанистички пројекат од стране Града Београда. Стекли су се услови за исходовање локацијских услова. Обезбеђена средства: Пројекат "Сава-Дрина коридор" Светска Банка Утрошена средства: 0 .</p>	<p>Процедура усвајања УП била у надлежности Града Београда. Расформирана Пројектна имплементациона јединица има само једног запосленог, што није довољно за спровођење процедуре за почетак пројекта.</p>	<p>До краја 20 исходовање Републички МПШВ је тп избора кан, нове Пројек јединице, н пројеката и</p>

<p>Показатељ учинка: Добијен позитивни Извештај Републичке ревизионе комисије на Идејни пројекат. Сведска банка расписује тендер за ПГД и ПЗИ. Процедура проглашења јавног интереса је у току.</p> <p>Обезбеђена средства: Пројекат "Сава-Дрина коридор" Светска Банка</p> <p>Утрошена средства: 0 .</p>	<p>Расформирана Пројекна имплементациона јединица има само једног запосленог, што није довољно за спровођење процедуре за почетак пројекта.</p>	<p>По изради имовине ре изградњу-С Републичка МПШВ је тр избора кан, нове Пројек јединице, н пројекта и</p>
<p>Показатељ учинка: 0% .</p>	<p>Проблем у недоношењу планског акта и имовине.</p>	<p>Потребно је групу на Р€ актера који решавање</p>
<p>Показатељ учинка: 0% .</p>	<p>Расформирана Пројекна имплементациона јединица има само једног запосленог, што није довољно за спровођење процедуре за почетак пројекта.</p>	<p>Након завр документаци грађевинск изградња и Банке "Сав Републичка МПШВ је тр избора кан, нове Пројек јединице, н пројекта и</p>
<p>Показатељ учинка: 0% .</p>	<p>Нису обезбеђена финансијска средства</p>	<p>Неопходно финансијск реализациј</p>
<p>Показатељ учинка: 0% Планирана активност почиње у 2023. години .</p>	<p>Планирана активност је за другу половину 2023. године</p>	<p>Неопходно финансијск реализациј</p>
<p>Показатељ учинка: 84% финансијска реализација</p> <p>Активност је реализована 84% од обезбеђених средстава</p> <p>Иновација SCADA система и система за ТО на бранама Бован, Барје и Ћелије .</p>	<p>Због недовољних финансијских средстава планирана активност делимично реализована</p>	<p>Неопходно финансијск реализациј</p>

Показатељ учинка: 80% .	У предходном периоду дошло је до измене назива активности: Студија изводљивости за пројекат хидромелиорације у Србији ИНТЕГРАЛНИ СИСТЕМ ЗА УПРАВЉАЊЕ ХИДРОМЛИОРАЦИОНИМ СИСТЕМИМА НА ВОДНИМ ПОДРУЧЈИМА У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“ – МОДЕРНИЗАЦИЈА ЦРПНИХ СТАНИЦА ЗА ОДВОДЊАВАЊЕ И НАВОДЊАВАЊЕ.	По заврше изводљиво обезбедити израде техничке документације у планирању
-------------------------	---	--

А ЗА ВОДЕ		
Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-	0	Реализација у току.

А ЗА ВОДЕ		
Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
0	0	

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
Показатељ учинка: 0% .		Након завршетка реализације у Колубари
Показатељ учинка за пилот систем РНУ „Тамнава: завршен 100%. Систем РНУ „Колубара“ завршен 50%, до краја 2024 године реализацијом уговорених послова биће реализовано 70% .		
Показатељ учинка: 0% .		Након завршетка реализације у Колубари
Показатељ учинка: 0% .		Након завршетка реализације у Колубари

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
1	0	Нацрт Плана управљања ризицима од поплава Србије 2021-2027 урађен и доступан на сајту РД https://www.rdvode.gov.rs/arhiva-2022-istorija-aktivnosti-u-2022.php . Неопходно је у току 2023. године урадити Стретешку процену утицаја на животну средину како би даље могла бити завршена активност на ПУРП РС.

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
1	0	Карте угрожености и карте ризика су рађене уз помоћ СоФПАС. Користе се за израду Плана управљања ризицима од поплава. Још увек нису у коначној верзији за достављање Министарству за израду просторних планова. Доступне су јавности на веб сајту: https://www.rdvode.gov.rs/arhiva-2022-istorija-aktivnosti-u-2022.php и https://www.srbijavode.gov.rs/karte-rizika-od-poplava.html .

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући циљеви
План Управљања ризицима од поплава за територију Републике Србије је урађен у нацрту и није још увек усвојен.	Нацрт Плана управљања ризицима од поплава за територију Републике Србије 2021-2027 урађен и доступан на сајту РДВ https://www.rdvode.gov.rs/arhiva-2022-istorija-aktivnosti-u-2022.php . Неопходно је у току 2023. године урадити Стретешку процену утицаја на животну средину како би даље могла бити завршена активност на ПУРП РС.	У плану јавне процене утицаја на животну средину је планирана услуга за процену утицаја на животну средину.

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
0	0	Није усвојена Методологија за израду карте ерозије Републике Србије

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући циљеви

.	Није било предвиђено у 2022. години.	Методологија ерозије за Србије није у 2023. год активност набавке за критеријум ерозионог за изградњу
---	--------------------------------------	---

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-	0	Нису била опредељена довољна финансијска ср

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
Показатељ учинка: Активност се одвијају према планираној динамици након кашњења почетка пројекта од 606 дана. Реализовано је 9,40%, од планираних 60% .		ЈВП "Србија" реализација радне групе активности
Показатељ учинка: 0% .	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована	Неопходно финансијска реализација
Показатељ учинка: У периоду 2019-2021. изведени су радови на изградњи 4 бујичне АБ преграде у сливу реке Црнице на територији општине Параћин, који су финансирани бесповратним средствима ЕУ у оквиру програма ИПА 2014. .	Због недовољних финансијских средстава планирана активност делимично реализована.	Наставак з: ЈВП "Србија" Параћин на документација имовинско-прибављања за наставак радова и изградња преграда у
Показатељ учинка: 0% .	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована	Неопходно финансијска реализација
Показатељ учинка: 0% .	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована	Неопходно финансијска реализација

Показатељ учинка: 0% .	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.	Неопходно финансијска реализација
Показатељ учинка: 0% .	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.	Неопходно финансијска реализација
Показатељ учинка: 0% .	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.	Неопходно финансијска реализација
Показатељ учинка: 0% .	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.	Неопходно финансијска реализација
Показатељ учинка: Постоји техничка документација за противерозивне радове на сливу Јабланице, узводно од бране Стубо-Ровни. .		Поднет је због финансирања од 1 милион

У складу са условима и захтевима Европске уније у тој области у процесу приступања Европској унији и успостављања

А ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-	0	Степен усклађености регулативе у области вода порастао током 2022. године. Чека се усвајање и пратећих подзаконских аката. Израда Нацрта и

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-	0	Током 2022. године није донет ниједан пропис који усклађеност правног оквира са захтевима ЕУ у складу са Нацртом закона о водама и предлога подзаконских

финансирањем од стране државства ЕУ

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-	0	Током 2022. године није донет ниједан пропис који усклађеност правног оквира са захтевима ЕУ у складу са Нацртом закона о водама и предлога подзаконских

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
<p>Показатељ учинка: Донет закон Циљана вредност у 2022: ДА Остварена вредност у 2022: НЕ</p> <p>Припремљена је радна верзија новог закона о водама којим ће се извршити попуно усклађивање са законодавством ЕУ у области управљања водама. .</p>	<p>Током 2022. године није усвојен нови Закон о водама, усклађен са захтевима ЕУ директива у области вода. Израда Нацрта закона о водама је у току.</p>	<p>Корекције у складу са сугестијама покретање у циљу укључивања заинтересованих страна доношења мишљења органа и РС на усвајање</p>
<p>Није дефинисан показатељ учинка у Акционом плану. .</p>	<p>Није донет нови Закон о водама што је услов за израду нових подзаконских аката.</p>	<p>Доношење до краја 20 израда потаката у складу са дефинисан</p>
<p>Показатељ учинка: Извршена процена стања и урађени предлози према пројектном задатку Циљана вредност у 2022: - Остварена вредност у 2022: -</p> <p>Пројекат „ЕУ подршка реформама у сектору вода“, који се финансира из средстава ИПА 2017 помоћи, започет је 27. јануара 2022. године (уговор са ЕРТИСА Southeast Europe д.о.о. закључен је 6. децембра 2021. године). Пројекат је предвиђено да траје 24 месеца и требало би да кроз анализу тренутне организације и функционисања, допринесе изради предлога реорганизације јавних комуналних предузећа која се баве водоснабдевањем и канализацијом,</p>		<p>Будући корисници у складу са реализацијом закључен н</p>
<p>Израђена Уредба 2021: не .</p>	<p>Чека се усвајања новог Закона о водама које је планирано за 2023. годину</p>	

<p>Показатељ учинка: Израђен Правилник Циљана вредност у 2022: ДА Остварена вредност у 2022: НЕ</p> <p>Планирана измена постојећег правилника није извршена у 2022. години. .</p>	<p>За потребе измене правилника потребно је спровести додатни истраживачки мониторинг биолошких, физичко-хемијских и хидроморфолошких параметара на изабраним локалитетима на територији Републике Србије чиме би се употпунила документациона основа за измену правилника, међутим није добијена сагласност Министарства финансија у 2022. години за преузимање обавеза на терет буџета Републике Србије за спровођење поступка јавне набавке за услугу спровођења овог мониторинга.</p>	<p>Спровођен истраживачки мониторинг биолошких хидроморфолошких параметара на изабраним локалитетима на територији Републике Србије чиме би се употпунила документациона основа за измену правилника, међутим није добијена сагласност Министарства финансија у 2022. години за преузимање обавеза на терет буџета Републике Србије за спровођење поступка јавне набавке за услугу спровођења овог мониторинга.</p>
<p>.</p>	<p>Израда Предлога ће уследити након усвајања новог Закона о водама.</p>	<p>.</p>
<p>Транспоноване ЕУ Директиве 2006/7 о води за купање предвиђено је делимично кроз одредбе будућег Закона о водама, чије усвајање се очекује током 2023. године а највећим делом кроз Правилник о квалитету. .</p>	<p>.</p>	<p>Усвајање и имплементација зависи од дораде Закона о водама и налази се у доношењу.</p>
<p>.</p>	<p>Израда Предлога ће уследити након усвајања новог Закона о водама.</p>	<p>.</p>
<p>Показатељ учинка: Израђен Правилник Циљана вредност у 2022: ДА Остварена вредност у 2022: НЕ</p> <p>Правилник није израђен до краја 2022. године. .</p>	<p>Израђен је предлог методологије за вођење регистра водног добра, регистра загађивача и регистра коришћења вода. Због недовољних капацитета Републичке дирекције за воде процес израде Предлога правилника је успорен.</p>	<p>Усвајање савременог Новог закона о водама.</p>
<p>.</p>	<p>Израда Предлога ће уследити након усвајања новог Закона о водама.</p>	<p>.</p>
<p>.</p>	<p>Израда Предлога ће уследити након усвајања новог Закона о водама.</p>	<p>.</p>

Показатељ учинка: Израђен Правилник
Циљана вредност у 2022: ДА
Остварена вредност у 2022: НЕ

Правилник није донет до краја 2022. године. Радна група је припремила Предлог правилника коришћењем методологије која је раније развијена (тзв. ГЕП метода), а коју је потребно унапредити у наредном периоду.

Израђен Предлог правилника о начину и мерилима за одређивање минималног одрживог протока је послат МЗЖС на сагласност. До краја 2022. године сагласност није добијена.

Припрема и спровођење од стране Министарства шumarства и заштите животне средине.

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-------------------------	----------------------------	----------

не самоуправе надлежних за управљање водама кроз повећање броја запослених у тим органима и пов

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-	-	

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
.		
.		

компетенција

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-------------------------	----------------------------	----------

42	13	Водни инспектор је отишао у пензију а нисмо, бр примили нове, сем једног. Остали нису испунили поменутог ралога, циљана вредност није оствар
----	----	--

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
Донет је Правилник о измени Правилника МПШВ о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места .		
Попуњено једно радно место, инспектор у Нишу. Водни инспектор на радно место у Кришевцу је прошао конкурс и сва тестирања и у току је потписивање Решења за пријем у радни однос.... .		
Сви инспектори раде у "ЕЕ" инспектору. .		
Годиши извештај рада водне инспекције је постављен на сајт. Усвојен је од стране координационе комисије. .		

А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2022.	Остварена вредност у 2022.	Напомена
-------------------------	----------------------------	----------

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
.	Није потребна допуна важеће одлуке за адекватно функционисање Националне конференције за воде. Извршено је именовање чланова Националне конференције за воде (НКВ) по основу важеће Одлуке. НКВ је званично почела са радом 22. септембра 2022. године, избором председавајућег и усвајањем Пословника.	

<p>Показатељ учинка: Донет Пословник Циљана вредност у 2022: НЕ Остварена вредност у 2022: ДА</p> <p>Републичка дирекција за воде је припремила Предлог пословника. Није било проимедби на припремљени предлог од стране номинованих чланова Националне конференције за воде, те је Пословник усвојен на конститутивној седници 22. септембра 2022. године.</p>		
<p>.</p>	<p>Разлози за одустајање су наведени у Извештају за 2021. годину.</p>	
<p>Показатељ учинка: Број објава Циљана вредност у 2022: 5</p> <p>Информације се редовно објављују на интернет страницама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичке дирекције за воде, ЈВП "Србијаводе", ЈВП "Воде Војводине". Током 2022. године објављено је више од 5 информација.</p>		
<p>Показатељ учинка: Број одржаних догађаја Циљана вредност у 2022: 4 Остварена вредност у 2022: 0</p> <p>Због пандемије изазване заразном болести COVID-19 и потребе за уштедом средстава, годишњим Програмом управљања водама у 2022. години није планирано суфинансирање одржавања научних и/или стручних скупова у 2022. години.</p>		

иод од 2021. до 2023.	
А ЗА ВОДЕ	

атумима дефинисаним у at.gov.rs/calendar/.
ивања статистике вода
одини ће бити нешто
де за хлађење за
1 је 4.807
дини АП, односно 2023.

усваја извештај у вези
кодну годину.
је 86,4
иони у Републици
је 686.664 .
ивања статистике вода,
нешто више него у 2021.

офилу „Сврачково”
њи бране са
22. години.

кораци за реализацију

извођења радова на
јеране са акумулацијом
и профилу „Сврачково”

је обезбедити средства
за израду техничке
документације (ПЗИ) и изградњу у
самоуслугу у складу са
Законом о планирању и

испоруке водама у 2022.
години, уз захтев за
документацију прописану
у Закону о средствима
и начину расподеле тих
средстава (Закон бр.
179/17, 40/18, 44/18 – др.
за финансирање
општина за снабдевање
водом и извођење
радова на
изградњи цевовода DN 300mm
у општини Сјеница преузимање обавеза

преузимање обавеза на
општини – Републичка
општина Сјеница
извођења радова на
изградњи цевовода од
општина Сјеница у дужини 8.000m и
општина Сјеница при чему
100%.

бе о утврђивању
израду техничке
а вода (претходна
нерални пројекат, идејно
су дозволу, пројекат за
тисане чланом 4,
документације.




кораци за реализацију

уфинансирања изградње
укције водних објеката
ање водом за пиће и
- хигијенске потребе,
а за припрему воде за
стралних цевовода и
а са уређајима који им
на основу годишњег
правање водама

у финансирања израде документације за водне снабдевање водом за итарно - хигијенске основу годишњег правање водама

зраде техничке дије за пројекат и Колубарски систем „а водом” (Feasibility ејних пројеката за водне ионалног Колубарског снабдевање водом, као контрола (ревизија) документације (идејних

је обезбедити средства к израде техничке дије (ПЗИ) и изградњу у Законом о планирању и




кораци за реализацију

еконструкције градске мреже у Параћину и . У Врбасу сви уговорени физички завршени, али нају активности на документације за пројекат за све изграђене одешавање параметара пројекта за ање воде за пиће (2x50л/с) радови теку планираном . Изводе се радови на колагника, филтер хале, а механички третманнице за уклањање бора а а изводе се радови и и административне резервоару чисте обрађајници, а ускоро и испорука и монтажа о 2 филтера ће се зати) на градилишту. комплетне изградње је планиран за први 24. године.

се финансирање и у годинама у истим или осима.

се финансирање и у годинама у истим или осима.

рђено да постоји и мањак комплетне дије у 2023. години дао приоритет на у воде квалитета за пиће мини постројења за јаће воде у руралним .




кораци за реализацију


се финансирање и у годинама у истим или осима.

к израде пројектне дије и припрема документације за ње јавне набавке.

ачене за 2023.годину и бити завршена техничка дија



у сваја извештај у претходну годину



у сваја извештај у претходну годину

кораци за реализацију

к израде пројектне
дије и припрема
документације за
ње јавне набавке.

е спољних извођача, и
а Уговора.

честалог коришћења
детекцију цурења на в.м.
ијављена, тако и за
ена цурења у
у сврху) и планирање
вих уређаја у складу са
2023. годину".

истику и рачуне животне

нвестиционим планом је

између Владе Републике
а реализацију пројекта
родужен је до 31.

и уређењу подсистема
ема Перлек, чиме је
ра о зајму 15 од укупно

кораци за реализацију

ктивности на изради
за наводњавање са
планом и инвестиционим
израде Стратешке
ицаја Програма
иња и одводњавања у
Србији до 2032. године
у средину.

извођења уговорених
изградњи,
цији, санацији,
цији, доградњи и
водних објеката и
потребе наводњавања
у Бачке, Баната и Срема
иорационим системима
у Шапца, Чачка и
ог рита, као и вршење
ишног надзора над
и тих радова.
иаредном периоду
је покретање поступка
иже ради извођења
изградњи црпне станице
и м цевоводом и
и м за наводњавање
и камен - део система за
иње Срем, укупне
и вредности 7.639.340,12

дини планирано је:
е уговора ради
радова на изградњи
наводњавање у

к израде техничке
дије за изградњу система
вање у Неготину
а извођење радова,
рцелације), решавање
к односа, прибавање
е дозволе
е поступка јавне набавке
ења радова на
система за
ње у Неготину
е недостајућих
из средстава зајам
анке за обнову и развој
1 8.000.000 еура за
радова на изградњи
наводњавање у

дини планирано је:
е уговора ради вршења
збор консултаната у
а управљање пројектом
ње поступка јавне
луга вршења надзора
њем радова на
јотисног цевовода за
1 Павловачко језеро,
ње поступка јавне
вођења радова на
јотисног цевовода за
1 Павловачко језеро,
ње недостајућих
из средстава зајам
банке за обнову и развој
1 10.000.000 еура за
радова на изградњи
евовода за Борковац и
о језеро, као и за
луга стручног надзора
њем тих радова.

дине, поред завршетка
радова на изградњи
и електроенергетских
оквиру система за
иње на подручју Мачве,
ији општине Богатић, КО
С Узеће, КО Метковић и
ћ, планирано је
иње извођење радова на
едостајућих
ргетских објеката у
тема за наводњавање на
ачве, на територији
ца КО Мачвански
ћ, КО Мајур, КО Шабац
ювић и у другим
а локалних самоуправа у
Србији.

радова према Програму
и плану реализације.

ија и задовољавања


стављен мониторинг на

тављен мониторинг на



е документације и
жњу вода од загађивања.
ију Републике Србије
гацији мера и активности
а.

торинга укључити у



торинга вода у складу са
на територији
кати преглед потребних
торинга вода у складу са

торинга вода у складу са
на територији
кати преглед потребних
торинга вода у складу са

кораци за реализацију

ање Предлога
њег програма
га међу члановима
е и потом усвајање.

ма већим од 2.000

ику. У складу са
за статистику, први
је питком водом и
!.. годину, биће доступни
' припреме овог
редности.

ику. У складу са
за статистику, први
је питком водом и
!.. годину, биће доступни
' припреме овог
редности.

ику. У складу са
за статистику, први
је питком водом и
!.. годину, биће доступни
' припреме овог
редности.

кораци за реализацију

паћање за уговор о
Надзор релизовано у 3.
022. год.

д траје до 28.02.2023.
о сада су сви радни
испуњени и постројење
датом нивоу. Приводи се
према документације за
е захтева за употребну
оши се континуирано
залитета ефлуената и
аметара постројења и
ада пречистача уз
7,

је закључење уговора о
ању средстава
и општинама
а Програма да би се
ови за реализацију
ок завршетка радова је
гал 2027.. године.

израде Акционог плана
ење Стратегије
а водама на територији
Србије за период од
2023. године, није узето у
е кроз реализацију овог
ти изграђена и
жа мрежа, и то: у Брису у
3,44 km и у Блацу у
3,59 km. Током 2022.
у Брису нису изведени
изградњи атмосферске
мреже у Блацу изграђено

планиране су
у Брису и Блацу;
к извођења радова на
цији и проширењу
мреже у Брису и
радова на изградњи ППОВ
у 2023.

ршетак изградње
ионе мреже је померен
ал 2025. године, јер ПГД
Лесковац добио у
рази пројекта технички
није могао да користи
ТЗИ. Предата је
дија за добијање нове
е дозволе. Расписивање
вке за избор извођача
арту 2023. У зависности
иције ЈН, може се
почетак извођења
их радова у септембру

се активности на
реализације изградње
анализације у Бачком
за избор извођача
проведена крајем 2022.

ба се од 1. новембра
не налази у пробном
купља се документација
е употребне дозволе. Од
је почео да тече и
отклањање недостатака.

г процедура

кораки за реализацију

евалуацији техничког
да је достављен ЕИБ-у
е. Након усвајања
е се отварању
ког дела понуда.

израде планског
Потребно обезбедити
а израду Идејног
жладу са променама
фазе.

ње тендера и избор
адова.

план јединице локалне

з
зна и
Првонек,
ом годином
бијена сагласност
а на терет буџета
з набавке услуге израде

кораци за реализацију

на потребна средства у
10.000.000 и ЈВП Воде

ЈВП Воде Војводине

на потребна средства у
10.000.000 и ЈВП Воде

ЈВП Воде Војводине

дстава у односу на

кораци за реализацију

је да се настави са
1 средстава
них за редовно
е водних објеката за
| штетног дејства вода.
едност потреног
а у овом тренутку је 6,8

ијена потребна

кораци за реализацију

и грађевинској дозволи
у потпуности завршени.
е самоуправе се очекује
овинских проблема и
е грађевинске дозволе
к радова.

е обезбедити још
0 како би се радови
ти у целости.

је обезбедити средства
техничке документације у
Законом о планирању и
ао и за само извођење

је обезбедити средства
техничке документације у
Законом о планирању и

је обезбедити средства
техничке документације у
Законом о планирању и

је обезбедити средства
техничке документације у
Законом о планирању и

говорила Републичка
за воде са извођачима
э" из Сремске Митровице
old" Бугарска.

и поступци као и

кораци за реализацију

а Локацијски услови и
овина. Процена
пројекта око
0,00

авања имовинско-
јноса на траси
приступити се изради
и извођење.

де техничке
ције обезбеђена
а изградњу у оквиру
зедске Банке.
а дирекција за воде
сенутно у процесу
дидата и формирања
ктне имплементационе
иакон чега ће се избор
и рокови ревидирати.

ктивности на решавању
-правних питања у
а Градом Зајечаром, у
Решењем о утврђивању
ресурса за експропријацију
и стране Владе Р.Србије
ање грађевинских


и ЈВП Србијаводе" за
видети средства за
зраде техничке
ције.

е формирати радну
епубличком нивоу свих
и могу утицати на
проблема. Обзиром на
проблема неопходно је да
тво грађевине формира
је у сарадњи са осталим
и институцијама
и неопходну
цију.

је обезбедити
са средства за наставак
е планиране активности.
пројекта система за
је на брани Крајковац.

је обезбедити
са средства за
у планиране активности.

је обезбедити
са средства за
у планиране активности.



кораци за реализацију

аводе" са свим осталим
а на изградњи нових
ови мостови имају ДИК
постојећих мостова)
еуома важне активности
естима где је потребно
егулационе кутије
треме, нарочито
изврши повезивање
дова нових мостова са
Б заштитним зидовима
би нарушио континуитет
одбрамбене линије коју
и АБ заштитни зидови
ине 3.874 метара и 374
ремене мобилне опреме
десној обали.

ктивности на решавању
-правних питања у
а Градом Зајечаром, у
Решењем о утврђивању
реса за експропријацију
д стране Владе Р.Србије
ање грађевинских

ГВП Србијаводе" за
видети средства за
јеката за извођење

23 завршен пројекат и
а дозвола.
а дирекција за воде
енутно у процесу
дидата и формирања
ктне имплементационе
иакон чега ће се избор
рокови ревидирати.

ПГД и ПЗИ, решавању
записаће се тендер за
Џветска Банка.
а дирекција за воде
зентно у процесу
дидата и формирања
ктне имплементационе
акон чега ће се избор
т рокови ревидирати.

е формирати радну
епубличком нивоу свих
т могу утицати на
проблема.



шетка техничке
дије и добијања
е дозволе планирана
из средстава Сведске
а-Дрина" коридор.
а дирекција за воде
зентно у процесу
дидата и формирања
ктне имплементационе
акон чега ће се избор
т рокови ревидирати.

је обезбедити
са средства за
у планиране активности.

је обезбедити
са средства за
у планиране активности.

је обезбедити
са средства за наставак
е планиране активности.

тку израде Студије
исти неопходно је
1 средства за наставак
ничке документације и
' складу са Законом о
' и изградњи



кораци за реализацију

шетка пројекта РНУ
окренуће се
а пројекта

шетка пројекта РНУ
окренуће се
а пројекта

шетка пројекта РНУ
окренуће се
а пројекта

за територију Републике
ЦВ
vnosti-u-2022.php.
ешку процену утицаја на
лена активност на ПУРП

подршку пројеката ИПА

ма од поплава.
е надлежној институцији

lvode.gov.rs/arhiva-2022-
/ode.rs/karte-ugrozenosti-i-

кораци за реализацију

зних набавки за 2023.
редвиђено покретање ЈН
зраде Стратешке
ицаја ПУРП РС на
једину.

зије за територију

кораци за реализацију

ија за израду карте
територију Републике
е урађена.
ини предвиђена
за покретање јавне
услуге израде
а за одређивање
подручја и методологије
карте ерозије.

едства.

кораци за реализацију

аводе" прате
у преко образоване
е на пројекту, а носиоц
је консултант ИПФ 10

је обезбедити
са средства за
у планиране активности.

аједничких активности
аводе" и Општине
а изради техничке
дије, решавању
-правних питања и
ња грађевинских дозвола
к противерозионих
зградње нових бујичних
сливу реке Црнице.

је обезбедити
са средства за
у планиране активности.

је обезбедити
са средства за
у планиране активности.

је обезбедити
са средства за
у планиране активности.

је обезбедити
са средства за
у планиране активности.

је обезбедити
са средства за
у планиране активности.

је обезбедити
са средства за
у планиране активности.

ахтев УНДП за
ње радова у вредности
н еура.

зљена ефикасна

и са регулативом ЕУ није
новог Закона о водама и
предлога је у току.

оји би унапредио
области вода. Израда
их аката је у току.

оји би унапредио
области вода. Израда
их аката је у току.

кораци за реализацију

радне верзије закона у
тримедбама и
а чланова радне групе,
поступка јавне расправе
учивања јавности и
јваних страна у процес
закона, прибављање
од заинтересованих
одношење закона Влади
јање.

новог Закона о водама,
23. године, потом
ребних подзаконских
аду са законом
им роковима.

иаци ће се спроводити у
потписаним Уговором за
у пројекта који је
на период од 24 месеца.

е додатног
чког мониторинга
, физичко-хемијских и
олошких параметара,
рема измена
а.


и почетак
ације овог прописа
доношења будућег
здама у ком ће се
равни основ за
правилника.

е очекује након усвајања
на о водама.

коначне верзије и
е процедуре усвајања
министра пољопривреде,
и водопривреде и
аштите животне



ећања стручности



кораци за реализацију



з обзира на конкурсе,
пи услове конкурса. Из
ена у 2022. год.

кораци за реализацију

кораци за реализацију

