

Годишњи извештај о спровођењу акционог плана за 2023. годину за:

Институција надлежна за координацију и извештавање:

Документ јавне политике за који је акциони план утврђен:

**Општи циљ 1: Обезбедити довољне количине воде одговарајућег квалитета за различите категорије корисника**

**Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДУ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Укупне коришћене воде (хиљада м3)	5.327.000 (2018)

**Посебан циљ 1.1: Повећан степен обухваћености становништва јавним водоводним системима**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДУ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Процент домаћинства прикључених на водоводну мрежу (%)	85,2 (2018)
Захваћене воде у циљу снабдевања водом за пиће (хиљада м3)	653.894 (2018)

**Мера 1.1.1: Наставак изградње брана са акумулацијама**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДУ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Број брана са акумулацијама у изградњи на годишњем нивоу (Број)	3 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
-----------	-----------------	---------	--------	---------------------------

1.1.1.1: Изградња бране са акумулацијом „Ариље” на профилу „Сврачково”	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2029.	МПШВ-РДВ	у току	98%
1.1.1.2: Изградња бране са акумулацијом „Памбуковица” на територији општине УБ	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ЈВП Србијаводе	није започето	-

**Мера 1.1.2: Наставак изградње регионалних система за снабдевање водом за пиће**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Број градова и/или општина у којима су изграђени и реконструисани делови постројења за припрему воде за пиће, магистрални цевоводи и резервоари са уређајима који им припадају на годишњем нивоу (Број)	15 (2015)
Број израђене техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе (Број)	15 (2015)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
-----------	-----------------	---------	--------	---------------------------

1.1.2.1: Изградња и реконструкција дела система за снабдевање водом за пиће	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	52%
---	------------------	----------	----------	-----

1.1.2.2: Израда дела техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-
1.1.2.3: Израда техничке документације за изградњу Колубарског регионалног водоводног система	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	одустало се	-

1.1.2.4: Израда техничке документације за изградњу брана са акумулацијама	4. квартал 2023. -> 2. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	у току	41%
---	---	-------------------	--------	-----

**Мера 1.1.3: Комплетирати постојећу мрежу за јавно водоснабдевање у насељима, уз њено проширење и н**  
**Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Укупна дужина изграђене/ реконструисане водоводне мрежа (км)	44.379 (2018)
Број водовода који испуњавају захтеване критеријуме здравствене исправности воде за пиће (Број)	94 (2018)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
1.1.3.1: Реализација Програма унапређења система водоснабдевања у градовима и општинама Сомбор, Вршац, Шабац, Панчево, Сремска Митровица, Лозница, Смедерево, Краљево, Јагодина, Трстеник, Алексинац, Врање, Пирот Лесковац, Параћин, Књажевац, Врбас и Кикинда	4. квартал 2023. -> 1. квартал 2024.	МГСИ	у току	-
1.1.3.2: Комплетирање постојеће мреже за јавно водоснабдевање у насељима, уз њено проширење и на приградска подручја на територији АПВ (45 локалних самоуправа)	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ПСПВШ	у току	78%

1.1.3.3: Изградња водовodne мреже и остале потребне инфраструктуре у насељима без јавног водоснабдевања	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ПСПВШ	није започето	-
1.1.3.4: Обезбеђење квалитета воде за пиће намењене јавном водоснабдевању до прописаних националних стандарда (и у складу са захтевима ЕУ Директиве о квалитету воде намењене за људску потрошњу) и уз примену најбоље доступне технике припреме воде за пиће и вршити систематску контролу квалитета воде	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ПСПВШ	у току	50%

**Мера 1.1.4: Постојеће системе одржавати у функционалном стању, уз замену дотрајалих цеви и прикључача**  
**Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Дужина реконструисане водовodne мреже (км)	
Број санираних објеката (Број)	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
1.1.4.1: Одржавање постојећих система у функционалном стању, уз замену дотрајалих цеви и прикључача и санацију оштећених објеката	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ПСПВШ	у току	100%
1.1.4.2: Реализација Програма обнове и унапређења система водовodne инфраструктуре-реконструкција и унапређење система водоснабдевања	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026. -> 4. квартал 2027.	МЈУ	у току	-
1.1.4.3: Реконструкција водовodne мреже дефинисана годишњим планом пословања	4. квартал 2023.	ЈКП "БВК"	завршено	57%

**Посебан циљ 1.2: Смањен нефактурисани део воде у јавним водоводним системима**  
**Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Ниво фактурисања воде (%)	59 (2017)

**Мера 1.2.1: Набавити и користити уређаје за детекцију цурења и губитака****Носилац: МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Губици воде у мрежи (%)	35,5 (2017)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
1.2.1.1: Реализација Програма обнове и унапређења система водоводне инфраструктуре-унапређен систем водоснабдевања уградњом мерне опреме	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026. -> 4. квартал 2027.	МЈУ	у току	-
1.2.1.2: Контрола и замена водомера дефинисана годишњим планом пословања	4. квартал 2023.	ЈКП "БВК"	завршено	83%
1.2.1.3: Активна контрола цурења дефинисана годишњим планом	4. квартал 2023.	ЈКП "БВК"	завршено	-

**Посебан циљ 1.3: Обезбедити довољне количине воде за наводњавање пољопривредних површина****Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Наводњаване површине (Хектар)	46.863 (2019)

**Мера 1.3.1: Ревитализација и проширење система за наводњавање****Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Донети плански документи (Број)	0 (2019)
Израђени водни објекти за наводњавање (Број)	11 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
1.3.1.1: Израда Програма наводњавања са акционим планом и инвестиционим планом	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2024. -> 4. квартал 2025.	МПШВ-РДВ	у току	-
1.3.1.2: Развој система за наводњавање - I фаза	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	МПШВ-РДВ	у току	99%



1.3.1.3: Програм за отпорност на климатске промене и наводњавање у Србији - фаза I	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	МПШВ-РДВ	у току	99%
--	---	----------	--------	-----

1.3.1.4: Израда техничке документације за изградњу система за снабдевање водом за наводњавање из акумулација Борковац и Павловци	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-
1.3.1.5: Електрификација поља за наводњавање	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	у току	100%
1.3.1.6: Ревитализација црпних станица и каналске мреже за наводњавање на територији у надлежности ЈВП СВ 45 црпних станица	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	у току	-

**Општи циљ 2: Постизање и одржавање доброг статуса и доброг еколошког потенцијала водних тела поврне потреба корисника вода.**

**Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Постигнут добар статус/потенцијал водних тела површинских вода (Изражен као број водних тела у добром статусу у односу на укупан број водних тела) (%)	0 (2020)
Постигнут добар статус водних тела подземних вода (Изражен као број водних тела у добром статусу у односу на укупан број водних тела) (%)	0 (2020)

#### Посебан циљ 2.1: Унапредити област заштите вода од загађивања

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Унапређена област заштите вода од загађивања (0 - не, 1- да)	0 (2020)

#### Мера 2.1.1: Успоставити мониторинг параметара еколошког и хемијског статуса површинских вода и хемиј информациони систем

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Број станица површинских вода на којима је успостављен мониторинг у односу на укупан број предвиђен Планом управљања водама (%)	0 (2020)
Број станица подземних вода на којима је успостављен мониторинг у односу на укупан број предвиђен Планом управљања водама (%)	0 (2020)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
2.1.1.1: Израда вишегодишњег Програма мониторинга количина и квалитета вода у складу са Планом управљања водама	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	МПШВ-РДВ	у току	-

2.1.1.2: Израда и спровођење годишњег Програма мониторинга количине и квалитета вода	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-
--	------------------	----------	----------	---

**Посебан циљ 2.2: Смањење уноса загађења од концентрисаних извора загађивања за комуналне отпадне становника**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Процент пречишћених комуналних отпадних вода у насељима већим од 2.000 становника (%)	13,96 (2019)

**Мера 2.2.1: Развој комуналне инфраструктуре у области отпадних вода планиран и усклађен са планским циљевима**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Прикљученост становништва на канализациону мрежу (%)	62,2 (2019)
Прикљученост становништва на постројење за пречишћавање отпадних вода (%)	12,9 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
2.2.1.1: Изградња ППОВ Рашке капацитета 16.500 ЕС са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже	4. квартал 2021.	МЗЖС	завршено	-

2.2.1.2: Изградња ППОВ Врања са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже	4. квартал 2021.	МГСИ	завршено	-
2.2.1.3: Изградња и реконструкција ППОВ у Смедереву, Панчеву, Кикинди, Пожаревцу, Трстенику, Пироту, Јагодини и Вршцу са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026.	МГСИ	није започето	-
2.2.1.4: Започета изградња ППОВ са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже за Краљево	4. квартал 2023. -> 1. квартал 2026.	МЗЖС	у току	-
2.2.1.5: Започета изградња ППОВ са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже за Брус и Блаце	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	МПШВ-РДВ	у току	21%
2.2.1.6: Започета изградња ППОВ капацитета 286.000 ЕС са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже за Ниш	4. квартал 2023. . квартал 0. -> 1. квартал 2026.	МЗЖС	у току	-
2.2.1.6: Пројекат управљања отпадним водама у општини Лесковац - проширење канализационе мреже (ORIO 10/SB/01)	4. квартал 2023. -> 2. квартал 2025. . квартал 0.	МЗЖС	у току	-
2.2.1.7: Прва фаза пројекта изградње и реконструкције ППОВ у Темерину са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже	4. квартал 2021. -> . квартал 2022. -> 2. квартал 2023. -> 3. квартал 2024.	МЗЖС	у току	-
2.2.1.9: Изградња линије муља у постројењу за префишћавање отпадних вода у општини Лесковац	4. квартал 2022.	МЗЖС	завршено	-

**Мера 2.2.2: Израђена техничка документација за нова ППОВ насеља са реконструкцијом и проширењем ка  
Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Број израђене техничке документације за нова ППОВ насеља са реконструкцијом и проширењем мреже на годишњем нивоу (Број)	0 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
2.2.2.1: Израда техничке документације за изградњу ППОВ са изградњом канализационе мреже за агломерацију Борча (Банатски канализациони систем)	4. квартал 2022. -> 1. квартал 2025. -> 2. квартал 2026.	ГРАД БЕОГРАД	није започето	-
2.2.2.2: Израда техничке документације за изградњу ППОВ са реконструкцијом и проширењем канализационе мреже за Батајницу	4. квартал 2021.	ЈКП "БВК"	одустало се	-
2.2.2.3: Израда техничке документације за изградњу ППОВ са припадајућом инфраструктуром за општине: Бољевац, Праћин, Апатин, Лапово, Бела Паланка, Пробој, Бабушница, Бачка Баланка	4. квартал 2021.	МЗЖС	завршено	-
2.2.2.4: Израда техничке документације за изградњу ППОВ за град Чачак	4. квартал 2021. -> 2. квартал 2022.	МЗЖС	завршено	-
2.2.2.5: Израда техничке документације за изградњу ППОВ за град Нови Сад	4. квартал 2022. -> 2. квартал 2024.	ГРАД НОВИ САД	у току	-

**Посебан циљ 2.3: Успоставити и користити заштићене области у складу са Законом о водама, и то за:**  
**1) заштиту изворишта која се користе за снабдевање водом за пиће: успостављањем зона санитарне заш**  
**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
------------------	---------------------------

**Мера 2.3.1: Урадити елаборате о успостављању, одржавању и коришћењу зона санитарне заштите изворишта (самоуправе) и урбанистички (генерални и регулациони) план, ради адекватног планирања коришћења ове**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Број урађених елабората за изворишта регионалних система водоснабдевања (Број)	11 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
2.3.1.1: Израда елабората о зонама санитарне заштите за изворишта регионалних система водоснабдевања	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	није започето	-

**Општи циљ 3: Смањење ризика од штетног дејства вода**

**Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Процент уложених средстава у одржавање система за заштиту од поплава, ерозије и бујица у односу на пројектоване потребе у складу са нормативима (%)	41 (2020)

**Посебан циљ 3.1: Радови на одржавању система одбране од поплава**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Процент уложених средстава у редовне радове на одржавању система за заштиту од поплава, ерозије и бујица у односу на пројектоване потребе (%)	41 (2020)

**Мера 3.1.1: Редовно одржавање система одбране од поплава и посебни радови**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
------------------	---------------------------

Процент реализације извршених радова од планираних на годишњем нивоу на територији Србије (%)	0 (2020)
---	----------

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
3.1.1.1: Редовни радови на одржавању водних објеката у систему заштите од поплава на територији надлежности ЈВП СВ	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	завршено	99%
3.1.1.2: Редовни радови на одржавању водних објеката у систему заштите од поплава на територији надлежности ЈВП ВВ	4. квартал 2023. -> 1. квартал 2024.	ЈВП „Воде Војводине“	у току	96%

### Посебан циљ 3.2: Развијен систем одбране од поплава

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Процент уложених средстава у изградњу система за заштиту од поплава, ерозије и бујица у односу на пројектоване потребе (%)	33 (2019)

### Мера 3.2.1: Изградња и реконструкција водних објеката за уређење водотока

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Завршени радови на изградњи и реконструкцији водних објеката за уређење водотока почев од 2017. године (Број)	19 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
-----------	-----------------	---------	--------	---------------------------



3.2.1.1: Регулација и партерно уређење приобаља реке Јошанице и Самоковке у Јошаничкој бањи	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2022.	ЈВП Србијаводе	завршено	-
3.2.1.2: Регулација реке Ибар у центру Краљева (деоница III, km 3+830 до km 4+535)	4. квартал 2021. -> 2. квартал 2022.	ЈВП Србијаводе	завршено	-
3.2.1.3: Уређење корита Чемернице (km 1+800 до km 5+560) у Чачку уз надвишење насипа 1 km	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	завршено	-
3.2.1.4: Заштита од поплава приобаља на ширем подручју Сокобање -1. фаза - уређење корита реке Моравице и притока	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.1.5: Стабилизација рушевних обала и рехабилитација регулационих речних грађевина -Река Млава (деоница Мало Црниће - Рашанац):	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.1.6: Река Велика Морава (деоница Влашки До – ушће Раче): Стабилизација рушевних обала и рехабилитација регулационих речних грађевина	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.1.7: Река Јужна Морава (деоница Врање - Лесковац): Стабилизација рушевних обала и рехабилитација регулационих речних грађевина	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.1.8: Стабилизација рушевних обала и рехабилитација регулационих речних грађевина -Река Дрина (деоница Павловића ћуприја(мост) Ново Село 4км)	4. квартал 2022. -> 3. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	није започето	-

3.2.1.9: Санација леве обале реке Саве у зони насеља Мартинци, потез „Попова Бара“ од гкм 151+300 до гкм 153+060	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2026.	ЈВП „Воде Војводине“	није започето	-
3.2.1.10: Санација леве обале реке Саве од гкм 121+277 до гкм 123+350 код Јарка	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2024.	ЈВП „Воде Војводине“	у току	20%
3.2.1.11: Санација десне обале реке Тисе од гкм 39+500 до гкм 38+500, код Жабаљског моста	4. квартал 2022.	ЈВП „Воде Војводине“	одустало се	-

**Мера 3.2.2: Израда техничке документације за уређење водотока и система за заштиту од поплава**  
**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Број израђене техничке документације за уређење водотока почев од 2017. године (Број)	60 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)

3.2.2.1: Израда пројекта за грађевинску дозволу: Изградња и реконструкција регулисаног корита реке Власине и Пушкине Долине у Власотинцу	4. квартал 2021. -> 1. квартал 2022.	ЈВП Србијаводе	завршено	-
3.2.2.2: Израда пројекта за грађевинску дозволу: Регулација реке Арнауте у Бољевцу, узводно од постојеће регулације km 0+200 до km	4. квартал 2021.	ЈВП Србијаводе	завршено	-
3.2.2.3: Израда пројекта за грађевинску дозволу: Заштитни и регулациони водни објекти на Рашкој (km 0+000 до km 1+670)-мост за Н. Пазар	4. квартал 2021.	ЈВП Србијаводе	завршено	-
3.2.2.4: Израда пројекта за извођење: Заштита подручја: „Шабац–Сава и притоке“: Реконструкција постојећег система за заштиту од поплава у зони Шапца	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.2.5: Израда пројекта за извођење: Заштита од поплава подручја "Пожега- Скрапеж, Ђетина, Моравица, Западна Морава и притоке"	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	није започето	-

3.2.2.6: Израда пројекта за извођење: Заштитни систем од поплава „Зајечар: Бели Тимок, Црни Тимок, Тимок“ – Град Зајечар	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ЈВП Србијаводе	у току	-
3.2.2.7: Израда пројекта за извођење: Заштита подручја: "Нови Београд-Земун" Изградња и реконструкција система за заштиту од поплава од великих вода реке Дунава и Саве – деоница 3	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.2.8: Израда пројекта за извођење: Заштита од поплава подручја "Смедерево – долина Годомин: Дунав и притоке"- заштита града Смедерева и Смедеревске тврђаве	4. квартал 2023. -> . квартал 2024.	ЈВП Србијаводе	одустало се	-
3.2.2.9: Израда пројекта за извођење за заштиту Врања од великих вода Јужне Мораве	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.2.10: Израда пројекта за извођење за заштиту Ћуприје од великих вода Велике Мораве	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.2.11: Израда пројекта за извођење за заштиту ширег подручја Јагодине од великих вода Белице	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	није започето	-

3.2.2.12: Израда пројекта за извођење за заштиту ширег подручја Смедеревске Паланке од великих вода Јасенице и Кубршнице	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.2.13: Израда техничке документације за изградњу система за узбуњивање: Бране са акумулацијама за заштиту од поплава	4. квартал 2023. -> . квартал 2024.	ЈВП Србијаводе	завршено	100%
3.2.2.14: Израда техничке документације за: Бране са акумулацијама за заштиту од поплава: Рехабилитација објеката, опреме, система за мониторинг и увођење интегралног надзорно управљачког система на десет високих брана из Оперативног плана за одбрану од поплава	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2027.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.2.15: Израда техничке документације за рехабилитацију малих брана и акумулација: на сливу Велике Мораве 5 малих брана, Саве 2 мале бране и Дунава 3 мале бране	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	одустало се	-
3.2.2.16: Израда техничке документације за изградњу и реконструкцију насипа на левој обали реке Саве код Кленка	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	ЈВП „Воде Војводине“	у току	42%

### Мера 3.2.3: Изградња система за заштиту од поплава

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Број изграђених (завршених) система за заштиту од поплава од 2017. године (Број)	126 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)

3.2.3.1: Изградња мобилног система за заштиту од поплава у Параћину	4. квартал 2021. -> . квартал 2022. -> 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ЈВП Србијаводе	у току	-
3.2.3.2: Изградња система за заштитну од поплава "Зајечар: Бели Тимок, Црни Тимок, Тимок"- Град Зајечар	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.3.3: Изградња централног складишта опреме и средстава за одбрану од поплава ЈВП СВ Сурчин- Београд	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023. -> 1. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	није започето	-

3.2.3.4: Заштита подручја „Обреновац: Сава - Колубара-Тамнава“: изградња и реконструкција насипа	4. квартал 2023. -> 3. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.3.5: Изградња и реконструкција система за заштиту од поплава од великих вода реке Дунава и Саве (Заштита подручја: "Нови Београд-Земун")	4. квартал 2023. -> 3. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.3.6: Реконструкција постојећег система за заштиту од поплава у зони Шапца (Заштита подручја: „Шабац–Сава и притоке)	4. квартал 2023. -> 3. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.3.7: Заштита од поплава подручја "Пожега-Скрапеж, Ђетина, Моравица, Западна Морава и притоке,реконструкција насипа	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2028.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.2.3.8: Бране са акумулацијама за заштиту од поплава: пројектовање и имплементација система за узбуњивање на десет високих брана из Оперативног плана за одбрану од поплава	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	завршено	100%
3.2.3.9: Бране са акумулацијама за заштиту од поплава: Рехабилитација објеката, опреме, система за мониторинг и увођење интегралног надзорно управљачког система на десет високих брана из Оперативног плана за одбрану од поплава	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	завршено	100%
3.2.3.10: Рехабилитација хидромашинске опреме на црпним станицама система за одводњавање у јавној својини на сливу Велике Мораве, Саве и Дунава, на 49 црпних станица	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	у току	-

**Посебан циљ 3.3: Ефикасно праћење хидрометеоролошких појава****Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Успостављен систем за праћење и прогнозу хидрометеоролошких појава (Број)	0 (2019)

**Мера 3.3.1: Успостављање система за праћење и прогнозу (систем ране најаве и упозорења)****Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Број сливова водотока на којима је успостављен систем за праћење и прогнозу хидрометеоролошких појава (Број)	0 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
3.3.1.1: Развој и имплементација система ране најаве и упозорења на поплавне таласе. Систем РНУ на сливу Велике Мораве	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	одустало се	-
3.3.1.2: Развој и имплементација система ране најаве и упозорења на поплавне таласе Систем РНУ „Колубара“, пилот систем РНУ „Тамнава	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	у току	49%
3.3.1.3: Развој и имплементација система ране најаве и упозорења на поплавне таласе Систем РНУ „Западна Морава“	4. квартал 2023. -> 1. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.3.1.4: Развој и имплементација система ране најаве и упозорења на поплавне таласе Систем РНУ „Јужна Морава“	4. квартал 2023.	ЈВП Србијаводе	одустало се	-

**Посебан циљ 3.4: Адекватно коришћење водног земљишта, поплавних подручја и ерозионих подручја****Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**



Назив показатеља	Почетна вредност и година
Урађен План управљања ризицима од поплава (0 - не, 1- да)	0 (2020)

**Мера 3.4.1: Унапређен плански оквир у области управљања ризицима од поплава**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Обезбеђено интегрисање плавних подручја у просторне планове на територији Србије (0 - не, 1- да)	0 (2020)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
3.4.1.1: Израда Плана управљања ризицима од поплава за територији Републике Србије по водним подручјима	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	у току	-

**Мера 3.4.2: Израда подлога за заштиту од штетног дејства ерозије и бујица**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Урађена карта ерозије (0 - не, 1- да)	0 (2020)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
3.4.2.1: Утврђивање методологије за израду карте ерозије за територију Републике Србије	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	није започето	-

**Мера 3.4.3: Заштитни радови на бујичним водотоцима**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Урађени технички и биолошки радови на бујичним водотоцима од 2017. до 2019. године (Број)	7 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
3.4.3.1: Пилот пројекат интегралне противерозионе заштите - подручја Крупња "green solutions" биотехнички радови, преграде и ретензије	4. квартал 2023. -> 2. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	у току	13%
3.4.3.2: Противерозиони радови у сливу Млаве – слив реке Бусура, узводно од профила бране	4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023. -> 3. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.4.3.3: Противерозиони радови у сливу реке Црнице –биотехнички радови, преграде и ретензије	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	ЈВП Србијаводе	у току	-
3.4.3.4: Противерозиони радови у сливу Колубаре – слив реке Уб узводно од профила бране и акумулације Памбуковица (биотехнички радови, преграде)	4. квартал 2023. -> . квартал 2028.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.4.3.5: Противерозиони радови у сливу Колубаре – слив реке Уб узводно од профила бране и акумулације Каменица (биотехнички радови, преграде)	4. квартал 2023. -> . квартал 2028.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.4.3.6: Противерозиони радови у сливу Јужне Мораве – слив Топлице – узводно од бране и акумулације Селова - биотехнички и биолошки радови, преграде	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.4.3.7: Противерозиони радови у сливу Западне Мораве – река Бјелица - биотехнички и биолошки радови , преграде , ретензије	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2025.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.4.3.8: Противерозиони радови у сливу Западне Мораве – река Скрапеж - биотехнички и биолошки радови , преграде , ретензије	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2027.	ЈВП Србијаводе	није започето	-

3.4.3.9: Противерозиони радови у сливу Јужне и Западне Мораве	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2028.	ЈВП Србијаводе	није започето	-
3.4.3.10: Противерозиони радови у сливу Колубаре	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2026.	ЈВП Србијаводе	није започето	-

**Општи циљ 4: Завршетак правне реформе сектора вода у складу са потребама прилагођавања друштвени организација у сектору управљања водама**

**Предлагач документа: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Степен усклађености регулативе у области вода са регулативом ЕУ (%)	

**Посебан циљ 4.1: Правни оквир Србије у области вода усаглашен са захтевима ЕУ у процесу приступања**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Удео донетих прописа у односу на планиране (%)	

**Мера 4.1.1: Унапређен нормативни и плански оквир у области вода ради њиховог усклађивања са законом**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Број донетих прописа у потпуности усаглашених са регулативом ЕУ (Број)	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)

4.1.1.1: Израда Закона о водама усклађеног са законодавством ЕУ у области вода	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	у току	-
4.1.1.2: Израђен део подзаконских аката усклађен са законодавством ЕУ у области вода у циљу пуне примене новог Закона о водама	4. квартал 2023. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	није започето	-
4.1.1.3: Израда пројекта Програм реформе водних услуга: процена стања пружања водних услуга и израђен предлог за повећање ефикасности сектора водних услуга и предлози за ревизију, успостављање и примену система за поврат трошкова, методологију примене тарифа, регулаторни систем за одређивање цена воде и успостављање услова за	4. квартал 2023. -> 1. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	у току	98%
4.1.1.4: Израда Уредбе о изменама и допунама Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање, у циљу	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	МЗЖС	у току	-

4.1.1.5: Израда Правилника о изменама и допунама Правилника о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода у циљу примене важећег Закона о водама	4. квартал 2021. -> 2. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	није започето	-
4.1.1.6: Израда акта којим се утврђује методологија за класификацију вода	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	није започето	-
4.1.1.7: Израда подзаконског акта којим се уређује квалитет воде за купање	4. квартал 2023.	МЗ	у току	-
4.1.1.8: Израда Правилника о изменама и допунама Правилника о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености...	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	није започето	-
4.1.1.9: Израда Правилника о садржини и начину вођења водних регистара (водног добра, водних објеката, коришћења вода и регистра загађивача) у циљу примене важећег Закона о водама	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	у току	-
4.1.1.10: Израда правилника о утврђивању методологије за израду прелиминарне процене ризика од поплава	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	није започето	-
4.1.1.11: Израда правилника о утврђивању методологије за израду карата угрожености и карата ризика од поплава са методологијом за израду карте угрожености и карте ризика од поплава	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2024.	МПШВ-РДВ	није започето	-
4.1.1.12: Израда подзаконског акта којим се ближе прописују начин и мерила за одређивање минималног одрживог протока	4. квартал 2021. -> 4. квартал 2022. -> 4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-

**Посебан циљ 4.2: Унапређен институционални оквир у сектору вода**

**Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
------------------	---------------------------

**Мера 4.2.1: Јачати капацитете органа државне управе, органа покрајинске управе и органа јединица локалних самоуправа****Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Попуњења радна места у наведеним органима у пуном капацитету од 100% у складу са Правилницима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места (%)	

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
4.2.1.1: Дефинисати стандарде и на основу тога урадити систематизацију послова у органима државне управе који раде на пословима управљања вода	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	одустало се	-
4.2.1.2: Урадити елаборат о оправданости повећања броја запослених у органима државне управе који раде на пословима вода због пројектованог обима инвестирања и дефинисати одговарајућу комуникацију међу њима	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	одустало се	-

**Мера 4.2.2: Унапређење рада водних инспектора кроз повећање броја запослених и развијање њихових капацитета****Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА**

Назив показатеља	Почетна вредност и година
Попуњења радна места водних инспектора у пуном капацитету од 100% у складу са Правилницима о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места. Број инспектора од 16.07.2020. године је 13. Планирана повећања: 2021. година: 13+21= 34; 2022. година: 34+8=42; 2023. година: 42+7=49. (Број)	13 (2019)

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
4.2.2.1: Израда Правилника о измени Правилника МПШВ о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места	4. квартал 2021.	МПШВ-РДВ	завршено	-

4.2.2.2: Попуњавање радних места водних инспектора у складу са Правилником МПШВ о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-
4.2.2.3: Одржана обука водних инспектора у циљу развијања компетенција	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-
4.2.2.4: Анализа рада водних инспектора	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-

#### Мера 4.2.3: Унапређено учешће јавности у управљању водама

Носилац: МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА

Назив показатеља	Почетна вредност и година
------------------	---------------------------

Активност	Рок -> Нови рок	Носилац	Статус	Реализација средстава (%)
4.2.3.1: Израда Одлуке о допуни Одлуке о оснивању Националне конференције за воде	4. квартал 2021.	МПШВ-РДВ	одустало се	-
4.2.3.2: Израда Пословника о раду Националне конференције за воде којим ће бити уређен начин рада те конференције у циљу што већег учешћа јавности	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-

4.2.3.3: Организовање конференције/консултације ради информисања заинтересованих страна и шире јавности о нацрту Плана управљања водама на територији Републике Србије 2021-2027	4. квартал 2021.	МПШВ-РДВ	одустало се	-
4.2.3.4: Израда информација које су од значаја за управљање водама и њихово објављивање на интернет странама надлежних органа и/или преко средстава јавног информисања	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	завршено	-
4.2.3.5: Организовање семинара/радионица/научних и/или стручних скупова о значају водних ресурса, њиховој ограничениости и потреби рационалног коришћења и заштите, као и о значају и улози водних објеката у коришћењу и заштити вода од загађивања и заштити од штетног дејства вода	4. квартал 2023.	МПШВ-РДВ	одустало се	-



Акциони план за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период 2023. до 2034. године

МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ - РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Стратегија управљања водама на територији Републике Србије до 2034. године

Општеинформациони подаци, пре свега за снабдевање водом становништва при чему се не сме угрозити животна средина

#### А ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
5.400.000	-	РЗС резултате истраживања објављује према датој Календару објављивања а линк је <a href="https://www.stat.gov.rs">https://www.stat.gov.rs</a> Остварена вредност показатеља у 2022. години резултате - податке за 2023. годину ће РЗС имати крајем м

#### А ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
85,4	-	У децембру текуће године Влада РС Закључком са обављањем комуналних делатности за претходну годину Остварена вредност показатеља у 2022. години податке за 2023. годину ће РЗС имати крајем м
655.000	-	Републички завод за статистику: Општине и региони Србије 2023 Остварена вредност показатеља у 2022. години Према до сада пристиглим подацима из истраживања захваћене воде за пиће у 2023. години ће бити н

#### А ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
2	1	Изградња бране са акумулацијом „Ариље” на реци Сави започета је 2010. године. Планирани почетак изградње бране са акумулацијом „Памбуковица” у 2023. години

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
----------------------	---------------------------------------	--------

Остварено 67,59% У току 2023. године извршени су сви планирани послови на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” на профилу „Сврачково” .	Законом о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник РС”, бр. 138/22 и 75/23) и Уредбом о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години („Службени гласник РС”, бр. 21/23, 58/23, 85/23, 103/23 и 112/23) за реализацију пројекта планирано више средстава у односу на претходно планирана средства за реализацију Акционог плана за спровођење Стратегије управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2023. године у 2023. години, те је изведено више радова, односно извршено је више послова на изградњи бране са акумулацијом „Ариље” на профилу „Сврачково” у односу на првобитно планирано.	Наставак и изградњи бране са акумулацијом „Ариље” на профилу „Сврачково” .
.	Планирани радови су крајем 2024. године	Неопходно за наставак изградње бране са акумулацијом „Ариље” на профилу „Сврачково” .

#### ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
12	3	- само 2 ЈЛС су уз захтеве за суфинансирање поднеле документацију прописану Правилником о финансирању изградње радова са општина Нова Варош и Босилеград са учешћем средстава из буџета општине Нова Варош и Босилеграда нису створили услове за јавних набавки у уговореном року, те се нису створили услови за финансирање уговорених радова у тим општинама.
8	0	На основу Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години само 1 ЈЛС је уз захтев за суфинансирање поднеле документацију прописану Правилником о финансирању изградње радова са општина Нова Варош и Босилеград са учешћем средстава из буџета општине Нова Варош и Босилеграда нису створили услове за јавних набавки у уговореном року, те се нису створили услови за финансирање уговорених радова у тим општинама.

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
----------------------	---------------------------------------	--------

Број градова и/или општина у којима су изграђени и реконструисана делови постројења за припрему воде за пиће, магистралних цевоводи и резервоари са уређајима који им припадају: у 2023. години: 3 У извештајном периоду (2023. години) на основу Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. години („Службени гласник РС”, бр. 33/22 и 139/22) финансирано је извођење радова на изградњи магистралног цевовода „Јошје - Ђунис”, магистралног цевовода „Јошје - Каоник”, резервоара „Јошје” - II фаза на територији града Крушевца, реконструкцији водних објеката за снабдевање водом Тутина и његових приградских насеља, и то радова на реконструкцији резервоара „Дубово” и гравитационог цевовода DN 300mm и изградњи резервоара Бороштица 2x250 m<sup>3</sup> са прикључним цевоводом L=1.864,21 m на територији општине Тутин, као и на изградњи цевовода од села Долиће до резервоара „Долиће” у дужини од 700m и резервоара „Долиће” V= 250 m<sup>3</sup> на територији општине Сјеница .

На основу Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. године и добијених сагласности Министарства финансија за преузимање обавеза на терет буџета Републике Србије у 2023. години ово министарство – Републичка дирекција за воде финансирала је изградњу магистралног цевовода „Јошје - Ђунис”, магистралног цевовода „Јошје - Каоник”, резервоара „Јошје” - II фаза на територији града Крушевца, реконструкцију водних објеката за снабдевање водом Тутина и његових приградских насеља, и то радова на реконструкцији резервоара „Дубово” и гравитационог цевовода DN 300mm на територији општине Тутин. Разлог одступања од планог: - само 2 јединице локалних самоуправа су уз захтев за суфинансирање предметних радова поднеле документацију прописану Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17, 79/17, 40/18, 44/18 – др. закон и 24/21). - ово министарство – Републичка дирекција за воде закључила је уговоре о финансирању изградње резервоара Бороштица 2x250 m<sup>3</sup> са прикључним цевоводом L=1.864,21 m на територији општине Тутин, као и изградњу цевовода од села Долиће до резервоара „Долиће” у дужини од 700m и резервоара „Долиће” V= 250 m<sup>3</sup> на територији општине Сјеница, изградње дела црпне станице Штитково и потисно челичног цевовода у дужини од 1.000 m од Штиткова до резервоара у Божетићима на територији општине Нова Варош и изградње магистралног цевовода у дужини од 10.203 m са пратећим објектима на територији општине Босилеград (учешће средстава буџета Републике Србије било је 100%), при чему општине Нова Варош и Босилеграда у 2023. години нису спровеле поступке јавних набавки у уговореном року, те се нису стекли услови за извођење предметних радова у тим општинама у 2023. години.

У складу са Програма у доноси Владе годину, фи односно ре снабдевањ

<p>Број израђене техничке документације за водне објекте за снабдевање водом за пиће и санитарно - хигијенске потребе на годишњем нивоу: у 2023. години - 0 У извештајном периоду (2023. години) овај орган није суфинансирао израду техничке документације за снабдевање водом за пиће. .</p>	<p>На основу Уредбе о утврђивању Програма управљања водама у 2023. године само 1 јединица локалне самоуправе је уз захтев за суфинансирање предметних послова поднеле документацију прописану Правилником о условима за расподелу и коришћење средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и о начину расподеле тих средстава („Службени гласник РС”, бр. 13/17, 79/17, 40/18, 44/18 – др. закон и 24/21), али иста није спровела поступак јавне набавке у уговореном року, те се нису створили услови за финансирање израде те техничке документације.</p>	<p>У складу са Програмом у доноси Владе Србије за 2023. годину, финансирање техничке документације за објекте за снабдевање водом за пиће</p>
<p>Израђена техничка документације за изградњу Колубарског регионалног система: 2023: не У 2023. години настављене су активности у оквиру пројеката подршке за припрему техничке документације РРФ6 на изради техничке документације за пројекат „Регионални Колубарски систем снабдевања водом” .</p>	<p>Како се израда техничке документације за „Регионални Колубарски систем снабдевања водом” финансира из Инструмента за предприступну помоћ – ИПА, кроз пројекат подршке за припрему техничке документације РРФ6, неопходно је да иста буде прихваћена од стране њихове контроле Jaspers-а. Имајући у виду да Jaspers није прихватио достављану документацију (Feasibility Study), у мају 2023. године договорено је да пројекат подршке за припрему техничке документације РРФ6 настави активности на изради студија за смањење губитака воде у постојећем водоводним системима уз прописивање неопходних мера за рехабилитацију система, првенствено у општинама Лазаревац и Љиг у циљу повећања ефикасности водоснабдевања у оквиру Колубарског система снабдевања водом. Такође, пројекат подршке за припрему техничке документације РРФ6 у оквиру расположивих ресурса, припремиће и студију за редукацију неприходованих вода у општинама Лазаревац и Љиг.</p>	<p>Имајући у виду Европске активности припрему техничке документације РРФ6 на изради „Регионални систем снабдевања водом” завршни извештај</p>

Показатељ учинка: 12%-брана Памбуковица Показатељ учинка: 59%-брана Струганик; .	Пројекат за грађевинску дозволу завршен у 2023. години због кашњења Услови ЕПС-а, пренете обавезе из 2022. године. Обезбеђена средства брана Памбуковица - Буџета РС: 1.520.000(средства која су пренета и унета из 2022. године) Утрошена средства брана Памбуковица - Буџета РС : 1.520.000	Неопходно за настава докумената складу са изградњи. финансира
--	---	---

#### а приградска подручја

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
-	-	нема података
-	-	2022 године 105 јавних вододвода је имало задс воде за пиће,што чини 67 % од укупно свих јавни

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
Инвестиционе активности у области водоснабдевања у 2023. години су спровођене у Параћину, Књажевцу, Врбасу и Кикинди. То је резултирало завршетком реконструкције регионалног транспортног цевовода за снабдевање становништва водом у Параћину укупне дужине 12 км и реконструкције 16,5 км градске мреже у Параћину и Књажевцу. У Врбасу је добијена санитарна дозвола за изграђенопостројења за пречишћавање воде за пиће капацитета 2х50л/с. У Кикинди су радови на изградњи фабрике за пречишћавање воде за пиће капацитета 150 л/с су у завршној фази. Извођач врши корекције изведених радова према примедбамакао и припреме за тестирање рада без флуида које се врши пре пуштање ППВ у рад. .	Активности теку планираном динамиком	Реализован инвестициј Параћину, Кикинди се крају и рад динамиком и подешав инструмент подешаван рад постро докумената Постављај лаборатори администр се и списак Завршетак постројења рад је план 2024. годин
Средства су обезбеђена за укупно 3 Пројекта. Уговори су закључени у 4. кварталу 2023. године, а крајњи рок за реализацију Пројекта је 4. квартал 2024. године. До сада су све јединице локалне самоуправе спровеле поступак јавне набавке и увеле извођаче радова у посао. Кориснику средства су пренета средства 70% од укупне вредности које обезбеђује ПСПВШ, а остатак ће бити исплаћен након реализације Пројекта и након што ЈЛС утроши и своја средства. .	Рок за извршење Пројекта је годину дана од дана закључења Уговора.	Наставља следећим већим износ

Није било апликација са потпуном документацијом. .	Није било апликација са потпуном документацијом.	Активност ј годишњем активност ф Акционом г
Средства су обезбеђена за укупно 9 Пројекта. Уговори су закључени у 4. кварталу 2023. године, а крајњи рок за реализацију Пројекта је 4. квартал 2024. године. До сада су све јединице локалне самоуправе спровеле поступак јавне набавке и увеле извођаче радова у посао. Кориснику средства су пренета средства 70% од укупне вредности које обезбеђује ПСПВШ, а остатак ће бити исплаћен након реализације Пројекта и након што ЈЛС утроши и своја средства. Један од Пројекта је финансиран директним давањем. .	Рок за извршење Пројекта је годину дана од дана закључења Уговора.	Наставља и следећим г већим износ

#### са и санацију оштећених објеката

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
-	-	
-	-	

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
Средства су обезбеђена за 1 Пројекат. Пројекат је финансиран на основу средстава сталне буџетске резерве. У наредном периоду се очекује покретање поступка јавне набавке. Средства су исплаћена у целости. .	Уговор је закључен у 4. кварталу 2023. године, а крајњи рок за Реализацију Пројекта је 4. квартал 2024. године.	Наставља и следећим г већим износ
Zajedno sa Tehničkom podrškom EIB banke implementacija је u pripremi. Planirano је da se u 2024. godini sprovedu JN za nadzor predmetnih radova i oko 14 JN za predmetne radove. Rok за implementaciju ističe 2024. godine ali је podnet zahtev за produžetak roka do kraja 2027. godine. .		Planirano је sprovedu JN radova i oko radove.
Према извештају Сектора дистрибуције воде (БВК) у 2023. годину укупно је положено и санирано 53,23 км водоводне мреже, од тога је БВК реконструисао 3,03 км, а други инвеститори и извођачи 50,2 км. (Укупно планирана финансијска средства за 2023. годину за реконструкцију водоводне мреже износе 914.684.336 динара. Реализована финансијска средства у 2023. години за реконструкцију водоводне мреже износе 520.600.869 динара.) .	За већину ЈН реконструкција водоводне мреже у тренутку када је требала да буде расписана ЈН није комплетирана техничка документација и није добијена грађ.дозвола. За део ЈН се одустало због прерасподеле финансијских средстава небалансом.	ЈН су преб: за исте ће ( документа

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
60	57	

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
35,1	43	

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
Zajedno sa Tehničkom podrškom EIB banke implementacija je u pripremi. Planirano je da se u 2024. godini sprovedu JN za nadzor predmetnih radova i oko 14 JN za predmetne radove. Rok za implementaciju ističe 2024. godine ali je podnet zahtev za produžetak roka do kraja 2027. godine. .		
План замене водомера дефинисан на основу потреба, и капацитета погона водомера, сектора мерења и контроле. Вредност показатеља учинка замене водомера је 65.1%. .	Одступање од планираних активности је настало због почетка реализације Уговора о замени водомера са спољним извођачима крајем 1. квартала	Ангажовање реализациј
Дужина системски испитане водоводне мреже у 2023. години износи 101,74 km. Вредност показатеља учинка за дужину системски испитане водоводне мреже је 84,8 %, у односу на годишњи план сектора. .	Значајно време је посвећено испитивању сложенијих случајева пријављених цурења на водоводној мрежи, тако да је планирано превентивно испитивање водоводне мреже извршено у мањем обиму од планираног.	Наставак у уређаја за , (како за при непријављ превентивн

А ЗА ВОДЕ		
Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
160.000	47.579	Републички завод за статистику - Одсек за стат средине: Наводњавање 2023

А ЗА ВОДЕ		
Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
1	-	Програм наводњавања са акционим планом и ии у изради.
-	6	Рок за реализацију Уговора о зајму закљученог у Србије и Фонда за развој Абу Дабија, односно за „Развој система за наводњавање – прва фаза” је децембар 2025. године. У 2023. години завршен црпне станице „Манђелос 3” и пратећих објеката магистралног канала СБ-0 - део система за навс хидромелиорационих система на подручју Чачке Тополе чиме је укупна број изграђених објеката зајму 22 од укупно планираних 34.

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
<p>Програм наводњавања са акционим планом и инвестиционим планом предат Влади на усвајање 2023: не израда Нацрта програма наводњавања са акционим планом и инвестиционим планом је у току .</p>	<p>Имајући у виду да је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде у 2023. години у претходном периоду спровела поступак две Јавне набавке везано за израде Стратешке процене утицаја Програма наводњавања и одводњавања у Републици Србији до 2032. године на животну средину, на које се нико није одазвао. У претходном периоду је достављен велики број коментара/сугестија чланова Радне групе, тако да консултант који израђују документ су још у процесу имплементације коментара.</p>	<p>наставак а Програма з акционим г планом и и процене ут наводњава Републици на животну набавка за процене ут наводњава Републици на животну 2024. године</p>
<p>Број изграђених система за наводњавање 2023: 6 2023. године завршени су радови на изградњи црпне станице „Манђелос 3” и пратећих објеката, црпне станице Јабука, магистралног канала СБ-0 - део система за наводњавање Срем, као и и хидромелиорационих система на подручју Чачка, Панчевачког рита и Тополе и извођења су радова на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката и система за потребе наводњавања на подручју Бачке, Баната и Срема који су уговори у периоду од 2020, 2022 и 2023. године. .</p>	<p>На основу закључених уговора настављено је извођење радова уговорених радова на изградњи, реконструкцији и санацији водних објеката и система за потребе наводњавања на подручју Бачке, Баната и Срема и хидромелиорационим системима на подручју Чачка, Панчевачког рита и Тополе, као и вршење услуга стручног надзора над извођењем тих радова.</p>	<p>Наставак и радова на реконструкцији модернизацији опремању и система за на подручју као и врше надзора на радова.</p>



Процент реализације 2023: / У 2023. години уговорено је извођење радова на изградњи система за наводњавање у Свилајнцу, а како се тек по извођењу предметних радова стварају услови за наводњавање пољопривредних површина у 2023. години није остварена циљна вредност индикатора. .

У извештајном периоду, током 2023. године: За изградњу система за наводњавање на територији општине Свилајнац: - спроведен је поступак јавне набавке ради извођења радова на изградњи система за наводњавање у Свилајнцу. За изградњу система за наводњавање на територији општине Неготин: - прибављени су локацијски услови, израђен је пројекат за грађевинску дозволу за изградњу система за наводњавање и извршена је техничка контрола истог, као и израда Хидрауличка анализа и елаборат о утицају система за наводњавање Неготинске низије на високонапонску мрежу. - завршен је пројекат парцелације за потребе спровођења поступка експропријације ради изградње система за наводњавање Неготинске низије, као и техничке документације за изградњу недостајућих електроенергетских објеката потребних за функционисање тог система за наводњавање. Такође, у 2023. години обезбеђена су додатна средства из средстава зајам Европске банке за обнову и развој у износу од 8.000.000 еура за извођење радова на изградњи система за наводњавање у Неготину, као и средства у износу од 2.000.000 еура за израду документације за изградњу бране са акумулацијом Памбуковица

У 2024. год завршетак документа за наводња (пројекта за имовински грађевинск поступка ја извођења система за Неготину.

<p>Израђена планско – техничка документација за уређење и чишћење постојећих акумулација Борковац и Павловци 2022: 1 .</p>	<p>Израђена је планско - техничка документација за изградњу потисног цевовода за Борковац и Павловачко језеро, односно израђен је Елаборат о укрштању цевовода са далеководима електромереже, пројекат за грађевинску дозволу, извршена је техничка контрола истог и израђен је пројекат за извођење радова. Такође прибављена је и грађевинска дозвола за извођење предметних радова. У 2023. години покренут је поступак јавне набавке услуга вршења стручног надзора над извођењем радова на изградњи потисног цевовода за Борковац и Павловачко језеро. Такође, у 2023. години обезбеђена су додатна средства из средстава зајам Европске банке за обнову и развој у износу од 8.000.000 еура за извођење предметних радова.</p>	<p>Изградња с из акумула Павловац, цевовода з Павловачко 2024. годин закључење стручног н радова на цевовода з Павловачко поступка ја радова на цевовода з Павловачко</p>
<p>Број градова и/или општина у којима су изграђени недостајући електроенергетски објекти 2023: 1 На основу уговорених послова у 2022. години у извештајном периоду изведени су радови на изградњи недостајућих електроенергетских објеката на подручју Мачве, на територији општине Богатић, КО Богатић, КО Узеће, КО Метковић и КО Белотић. .</p>	<p>На основу уговорених послова у 2022. години у извештајном периоду изведени су радови на изградњи недостајућих електроенергетских објеката на подручју Мачве, на територији општине Богатић, КО Богатић, КО Узеће, КО Метковић и КО Белотић.</p>	<p>У 2024. год финансира изградњи н електроене оквиру сис подручју М града Шап Причинови и КО Таба јединицама Републици</p>
<p>.</p>	<p>.</p>	<p>У циљу при гранта, Фр развој, фи Студије изе 250.000 еу Законом о годину одо код Францу спровођењ инвестицис модернизат енергетски одводњава</p>

шинских вода и подземних вода, ради заштите здравља људи, очувања водних и приобалних екосистем

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
-	-	Показатељ није могуће срачунати јер није успосвим водним телима. У току израде Акционог пл одредити циљана вредност, јер у току израде ни управљања водама.
-	-	Показатељ није могуће срачунати јер није успосвим водним телима. У току израде Акционог пл одредити циљана вредност, јер у току израде ни управљања водама.

А ЗА ВОДЕ		
Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
1	1	Током 2023. године рађено је на изради технички изградњи постројења за пречишћавање отпадни доприноси унапређењу области заштите вода о

ског и квантитативног статуса подземних вода, прописаних одговарајућим правилником и податке мони

А ЗА ВОДЕ		
Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
-	-	У току је израда Вишегодишњег програма монит Смерницама датим у Плану управљања водама Републике Србије до 2027. године, који ће садр нових мерних места ради успостављања монитс захтевима Оквирне директиве о водама. У току није се могла одредити циљана вредност, јер у израђен План управљања водама.
-	-	У току је израда Вишегодишњег програма монит Смерницама датим у Плану управљања водама Републике Србије до 2027. године, који ће садр нових мерних места ради успостављања монитс захтевима Оквирне директиве о водама. У току није се могла одредити циљана вредност, јер у израђен План управљања водама.

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
Показатељ учинка: Донет програм Циљана вредност у 2023: ДА Остварена вредност у 2023: НЕ Израђене су Смернице за израду вишегодишњег програма мониторинга површинских и подземних вода, у оквиру Плана управљања водама на територији Републике Србије за период од 2021. до 2027. године. Радна група је припремила радну верзију Предлога вишегодишњег програма мониторинга површинских и подземних вода, у складу са Смерницама.	Правни основ биће дефинисан у новом Закону о водама	Усаглашав вишегодиш мониторинг радне груп

Показатељ учинка: Израђен и спроведен Годишњи програм мониторинга Циљана вредност У 2023: ДА Остварена вредност у 2023: ДА Годишњи програми мониторинга се израђују сваке године за текућу годину. Влада РС је донела Уредбу о утврђивању Годишњег програма мониторинга статуса вода за 2023. годину 05 Број: 110-2934/2023 6. априла 2023. године („Службени гласник РС”, број 28/23 од 12. априла 2023. године). .

--	--

**воде: изградњом канализационих система одговарајућег капацитета и степена пречишћавања у насељима**

**А ЗА ВОДЕ**

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
18,3	-	Извор података је Републички завод за статистику календаром објављивања Републичког завода за резултати истраживања из области "Снабдевање отпадне воде из насеља" који се односе на 2023 којих се обрачунава индикатор, биће доступни 2 тог разлога, у моменту припреме овог извештаја приказивање остварене вредности.

**актима у сектора вода**

**А ЗА ВОДЕ**

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
63,5	-	Извор података је Републички завод за статистику календаром објављивања Републичког завода за резултати истраживања из области "Снабдевање отпадне воде из насеља" који се односе на 2023 којих се обрачунава индикатор, биће доступни 2 тог разлога, у моменту припреме овог извештаја приказивање остварене вредности.
15,4	-	Извор података је Републички завод за статистику календаром објављивања Републичког завода за резултати истраживања из области "Снабдевање отпадне воде из насеља" који се односе на 2023 којих се обрачунава индикатор, биће доступни 2 тог разлога, у моменту припреме овог извештаја приказивање остварене вредности.

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
.		

Активности су завршене .	У складу са планом активности су завршене	Активности
<p>Уговор о зајму је закључен 23.11.2021. године са Немачком развојном банком КФВ и потврђен у Скупштини Р Србије 14.11.2022. године. Средства зајма су добијена на период од 15 година са фиксном каматном стопом од 0,6%. субвенционисаном из буџета СР Немачке и Немачке банке КфВ („Сл. гласник РС – Међународни уговори“, бр. 4 од 14. новембра 2022. год.) у току су активности за испуњење услова за почетак реализације. Споменуте општине учествовале су у фази 1 (припремна фаза) која се завршава до краја 2024. године. У фази 2 учествују само општине Пирот, Пожаревац, Јагодина и Трстеник. .</p>	<p>Активности су диктиране условима Уговора о зајму и закључењем пратећих уговора.</p>	<p>Планирано прослеђивање градовима учесницама стекли услужни пројекта</p>
<p>Уговор са извођачем радова је потписан у децембру 2021, а имплементација је почела у јануару 2022. .</p>		<p>Издавање и</p>
<p>1) Током 2023. године, започета је изградња ППОВ у Блацу. 2) Током 2023. године, у Брусу је извршена: - реконструкција канализационе мреже у дужини од 5,46 km; - изградња канализационе мреже у дужини од 2,96 km. 3) Током 2023. године, у Блацу је извршена: - реконструкција канализационе мреже у дужини од 2,81 km; - изградња канализационе мреже у дужини од 0,28 km. .</p>	<p>Услед неусаглашености планираних решења у техничкој документацији са стварним стањем на терену, дошло је до кашњења са почетком извођења радова.</p>	<p>Приликом извођења радова за спровођење пројекта управљања Републике Србије до 2025. обзир да ће се у оквиру уговора биће изградњом канализационе мреже дужини од 10,41 km атмосферске мреже дужини од 3,27 km.</p>
<p>У августу 2022. започета је изградња канализационе мреже. За изградњу ППОВ уговор је потписан у априлу 2022. године. .</p>		
<p>Уговор са извођачем радова је потписан у децембру 2023. године и радови су почели .</p>		
<p>Средства су пренамењена за изградњу канализационе мреже у Бачком Јарку .</p>		
<p>.</p>		

Канализационе мреже

ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
0	1	

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
<p>Сprovedени су поступци набавке за :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ППОВ Крњача;</li> <li>- примарна и секундарна канализациона мрежа;</li> <li>- услугу инжењера ( праћење уговора, надзор и утврђивање тарифа)</li> </ul> <p>али није дошло до избора понуђача и потписивања Уговора. Донета Одлука да се два тендера за ППОВ Крњача и за канализациону мрежу понове. .</p>	<p>Нису успешно завршени поступци тендера за прве две набавке, за трећу је у току. Понуде које су достављене за тендере за ППОВ и за канализациону мрежу, нису испуниле захтеве из конкурсне документације. У току је припрема документације за поново објављивање тендера.</p>	<p>Поново обј 1.кварталу евалуација потписива кварталу 2!</p>
.		<p>Израда Ид са промена стопирана, тринутку ни и начин фи из тих разл планирани:</p>
.		
.		<p>У току је уг ППОВ прем документат потписива 2024. годи 2020 прог</p>
<p>Уласком Града Новог Сада у програм Чиста Србија 2021. године израда техничке документације и изградња ЦППОВ финансираће се из тог програма, према динамици која ће бити усвојена.У току је изра да Идејног решења .</p>	<p>Одступило се од претходног плана у моменту када је прихваћен програм Чиста Србија. Израда техничке документације прешла је у програм Чисте Србије и спроводи се по овом програму. Израда је у току.</p>	<p>Следи наст исходовањ</p>

ите

## А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
-------------------------	----------------------------	----------

шта, одредити зоне у складу са прописима и унети их у план управљања водама, просторни (просторни  
ог простора

## А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
14	11	У 2023. години планирана је израда елабората с заштите за акумулацију Боговина и ажурирање акумулације Врутци и Првонек. Није покренут п услуге израде ових елабората.

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
Показатељ учинка: Број урађених елабората Циљана вредност у 2023: 1 Остварена вредност у 2023: 0 Планирана је израда елабората о зонама санитарне заштите за акумулацију Боговина и ажурирање елабората за акумулације Врутци и Првонек. Међутим није покренут поступак јавне набавке услуге израде ових елабората... .	Није покренут поступак јавне набавке због недостатка средстава на предвиђеној позицији	Наставак и зонама сан изворишта обезбеђиве средстава

## А ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
100	25,9	За територију надлежности ЈВП "Србијаводе" по 10,500,000,000.00 рсд а реализовано је у 2023. . износи 9,8 % од укупно потребних средстава. За надлежности ЈВП "Воде Војводине" је дато у од 42%. Остварена вредност = 25,9%

## А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
100	25,9	За територију надлежности ЈВП "Србијаводе" по 10,500,000,000.00 рсд а реализовано је у 2023. . износи 9,8 % од укупно потребних средстава. За надлежности ЈВП "Воде Војводине" је дато у од 42%. Остварена вредност = 25,9%

## А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
-------------------------	----------------------------	----------

-	25,9	Имајући у виду да на годишњем нивоу нису обе средства за одржавање водних објеката из Опере одбрану од поплава, у складу са тим је проценат циљане вредности.
---	------	---

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
Показатељ учинка: 99% извршено на редовном одржавању објеката за заштиту од великих вода, од расположивих финансијских средстава које су добијене из буџета РС .	Реализовано је 100% предвиђене активности за 2023. годину, до расположивих средстава	Неопходно повећањем одређене одржавањем заштиту од
Извршење радова до 31.12.2023. године износи 2.208.598.804 динара, од чега је 493.961.477 динара утрошено на одржавање заштитних водних објеката (сољне воде) и 1.714.637.327 динара за радове на одржавање водних објеката за заштиту од штетног дејства унутрашњих вода-одводњавање. Показатељ учинка у односу на уговорену вредност радова износи 43 %, односно за реализацију до 31.12.2023. године он износи 42 % (Показатељ учинка за 2023. годину је изражен у односу на циљану вредност од 5.254.000.000 динара у 2023. години, за коју показатељ учинка износи 100%) .	Преостала вредност извршених радова ће бити реализовани у 2024. години у 1. кварталу до склапања новог уговора. За циљану вредност радова нису обезбеђена довољна буџетска средства..	Неопходно повећањем одређене одржавањем заштиту од

### А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
45	9,84	ЈВП "Србијаводе" је реализовао 0%, а ЈВП "Водна информација" да је реализовао тј учинак је 19.69 средња вредност 9,84%

### А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
4	0	Током 2023. године на територији надлежности . Уредбом о утврђивању програма за управљање нису била одређена средства за изградњу и објеката, те је реализација 0, а на територији не Војводине" санација обале Саве у Јарку није за

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
----------------------	---------------------------------------	--------



.		По важећој радови су у Од локалне решење им обезбеђењ за настава
.		По важећој радови су у Од локалне решење им обезбеђењ за настава
.		Потребно је 250.000.00 реализова
.	Због нерешених имовинско правних односа у надлежности локалне самоуправе активност касни.	Неопходно самоуправи имовинске покренула грађевинск важећим за предметне
.	Програмом ЈВП Србијаводе" за 2023 није планирана израда због недостатка средстава на позицији Техничка документација у складу са приоритетима у циљу новелирања постојеће и израде нове техничке документације као и за само извођење радова.	Неопходно за израду т складу са љ изградњи к радова.
.	Програмом ЈВП Србијаводе" за 2024 није планирана израда због недостатка средстава на позицији Техничка документација у складу са приоритетима.	Неопходно за израду т складу са љ изградњи.
.	Програмом ЈВП Србијаводе" за 2023 није планирана израда због недостатка средстава на позицији Техничка документација у складу са приоритетима.	Неопходно за израду т складу са љ изградњи.
.	Програмом ЈВП Србијаводе" за 2023 није планирана израда због недостатка средстава на позицији Техничка документација у складу са приоритетима.	Неопходно за израду т складу са љ изградњи.

Нема оствареног учинка, радови нису уговорени.. .	Нису се стекли услови за реализацију ове активности. Планирано је да се радови реализују преко Споразум о зајму који је закључила Република Србија са Међународном банком за обнову и развој, који се односи на Пројекат интегрисаног развоја коридора реке Саве и Дрине применом вишефазног програмског приступа.	Потребно је дирекцијом имплементирати услови за радова..
Показатељ учинка: 19,69%. .	С обзиром да је ПИУ јединица била расформирана почетком прошле године, дошло је кашњења у исплати Извођача који је смањио свој напредак. Од септембра месеца плаћања су устаљена, али Извођач још није успео да значајно подигне ниво активности.	Плаћања се значајно следећим периоду на извођач левообалним km 121+27 места Јара на регулац Јошаница и Пазару..Учесници са Извођача присуствовати Војводине напредак к подељене и ће се вратити завршетка
.	Нису обезбеђена средства за финансирање радова.	

#### А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
6	1	У току 2023. године на територији надлежности завршена само једна тех документација (3.2.2.1 Воде Војводине у току.

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
----------------------	---------------------------------------	--------

.	<p>Пројекат за грађевинску дозволу је завршен у првом кварталу 2022. године. У складу са Законом о планирању и изградњи неопходно је обезбедити додатна финансијска средства за техничку контролу и Пројекат за извођење, уз предходно прибављену грађевинску дозволу</p>	<p>Обезбеђен (важе до кр имовина. П пројекта ок 500.000.000 финансијск контролу и (9.000.000, урадити Ст животне ср Власотинци</p>
.		
.		
.	<p>У току је израда Еколошко-социјалне процене утицаја пројекта обалоутврде на десној обали реке Саве у Шапцу, након чега ће се приступити изради тендерске документације. Очекује се објава тендера у априлу 2024. године.</p>	<p>Након изра документа средства за пројекта С</p>
.	<p>Програмом пословања ЈВП "Србијаводе" за 2023. годину није планирана израда због недостатака средстава на позицији Техничка документација у складу са приоритетима.</p>	<p>Неопходно финансијск предметну пословања техничка д реализова</p>

<p>Показатељ учинка: Израђен пројектни задатак за израду пројектата за извођење радова. .</p>	<p>У претходном периоду прибављено је следеће: - позитиван извештај државне ревизионе комисије о извршеној сручној контроли студије оправданости и идејног пројекта; - позитиван извештај техничке контроле за пројекте за грађ.дозволу; - решење МЗЖС о давању сагласности на студију о процени утицаја на ж.средину; - урађен и усвојен план детаљне регулације од стране Града Зајечара; - урађен пројекат парцелације и препарцелације и предат у РГЗ на спровођење; - Влада Р.Србије донела решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију. Активности на решавању имовинско-правних питања су у току, али још увек нису завршене због недостатка финансијских средстава.</p>	<p>Наставак а имовинско-сарадњи са с складу са Р јавног инте донетим од и прибављ дозвола. П "Србијавод обезбедити средства за техничке др</p>
<p>Показатељ учинка: Пројекти завршени 80% у предходним годинама .</p>	<p>Није донето решење о усвајању студије утицаја на животну средину и нису донети плански акти на нивоу града Београда који омогућавају издавање локацијских услова. Поступак озакоњења дела објектата није могуће спровести због компликоване имовинске структуре и непостојања регулативе неопходне за унос водног објектата у земљишне књиге</p>	<p>Потребно је групу на Р€ актера који решавање</p>
<p>.</p>		<p>Због недов средстава, реализациј од изузетне споменик к активности</p>
<p>.</p>	<p>Нерешени имовински односи, недостатак детаљног урбанистичког плана и недостатак финансијских средстава</p>	
<p>.</p>	<p>Недостатак финансијских средстава</p>	
<p>.</p>	<p>Недостатак финансијских средстава</p>	

.	Недостатак финансијских средстава	
Показатељ учинка: 100% финансијска реализација Активност је реализована 100% од обезбеђених средстава.Иновација пројекта система за обавештавање и узбуњивање на бранама Барје и Брестовац. .	Завршена је техничка документација за бране Барје и Брестовац од обезбеђених средстава, међутим Оперативни план за заштиту од поплава броји 44 брана на територији надлежности ЈВП Србијаводе за које је неопходно обезбедити додатна финансијска средства.	Неопходно финансијск реализациј
.	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.	Неопходно финансијск реализациј
.	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.	Неопходно финансијск реализациј
Уговорена је израда документације, завршено је Идејно решење. Завршен је План детаљне регулације и Пројект парцелације и препарцелације.. .	Због недостатка планског основа није било могуће добити локацијске услове за израду Идејног пројекта.	

## А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
-	2	У току 2023. године реализоване је изградња с активности :( 3.2.3.8. Крајковац), и 3.2.3.9.("Куд „Брестовац“ ) . Циљана вредност у време донош нија могла бити дефинисана јер је након поплава оштећено и средства су била усмерена на сане постојећим објектима ради враћања у функцион било простора за изградњу нових објеката.

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
----------------------	---------------------------------------	--------

<p>Показатељ учинка: У току су радови на реконструкцији 3 друмска и 4 пешачка моста у Параћину који се финансирају донаторским средствима Владе Швајцарске Конфедерације и ови радови представљају наставак активности на заштити Параћина од великих вода реке Црнице и у склопу ових радова се изводе радови на реконструкцији заштитног система мобилне опреме на локалитетима ових мостова. .</p>	<p>У периоду 2017-2020. изведени су радови на заштити Параћина од великих вода реке Црнице који су финансирани бесповратним средствима ЕУ у оквиру програма ИПА 2014. Поред радова у кориту реке изграђен је целовит заштитни систем који чине обални АБ заштитни зидови укупне дужине 3.874 метара и 374 метара савремене мобилне опреме на левој и десној обали чиме је остварен континуитет одбрамбене линије централног градског дела Параћина, на деоници где се налазе 4 друмска, 4 пешачка и 1 железнички мост. Општина Параћин спроводи активности на реконструкцији 3 друмска и 4 пешачка моста. Ови радови се финансирају донаторским средствима Владе Швајцарске Конфедерације. У више наврата радови на реконструкцији ових мостова који немају довољну висину ДИК су одлагани и започети су у другој половини 2022. године. Радови су у току.</p>	<p>ЈВП "Србиј учесницим; мостова (н вишљу од и спроводи в на реконст система мс мостова. Н потреба за врши се де регулацио мобилне ог повезивањ мостова са зидовима к континуите линије коју заштитни з 3.874 мета савремене левој и дес</p>
<p>Показатељ учинка: Израђен пројектни задатак за израду пројеката за извођење радова. .</p>	<p>У претходном периоду прибављено је следеће: - позитиван извештај државне ревизионе комисије о извршеној сручној контроли студије оправданости и идејног пројекта; - позитиван извештај техничке контроле за пројекте за грађ.дозволу; - решење МЗЖС о давању сагласности на студију о процени утцицаја на ж.средину; - урађен и усвојен план детаљне регулације од стране Града Зајечара; - урађен пројекат парцелације и препарцелације и предат у РГЗ на спровођење; - Влада Р.Србије донела решење о утврђивању јавног интереса за експропријацију. Активности на решавању имовинско-правних питања су у току, али још увек нису завршене због недостатка финансијских средстава.</p>	<p>Наставак а имовинско- сарадњи са складу са Е јавног инте донетим од и прибављ дозвола. П "Србијавод обезбедити средства за техничке др</p>
<p>.</p>		<p>По изради прибављан кренуће се</p>

Показатељ учинка: Предат је пројектни задатак за ПГД и ПЗИ .	Објављен је тендер за Пројектовање обалоутврда на рекама Тамнава и Колубара (Пројекат за грађевинску дозволу и Пројекат за извођење). Републичка дирекција за воде-Имплементациона јединица Светске банке спроводи тендерску процедуру за предметну активност, тако да динамика реализације зависи од покретања јавних набавки у оквиру Имплементационе јединице.	о изради П имовине рз изградњу-С
.	Проблем у недоношењу планског акта и имовине	Потребно је групу на Р€ актера који решавање
.	Због недовољних финансијских средстава није завршена техничка документација за предметну активност.	Након завр документал грађевинск изградња и Банке "Сав
.	Нису обезбеђена финансијска средства	Неопходно финансијск реализациј
Показатељ учинка: 100% финансијска реализација Активност је реализована 100% од обезбеђених средстава.Изградња система за узбуњивање на брани Крајковац - прва фаза .	Завршена је техничка документација и систем за узбуњивање за брану Крајковац од обезбеђених средстава, међутим неопходно је да се спроведе исто на још девет високих брана за које је неопходно обезбедити додатна финансијска средства	Неопходно финансијск реализациј активности
Показатељ учинка: 100% финансијска реализација Активност је реализована 100% од обезбеђених средстава. Бране "Кудреч ", "Бресница" и „Брестовац“ - Рехабилитација и иновација опреме за техничко осматрање брана "Кудреч ", "Бресница" и „Брестовац“ - прва фаза .	Завршена је прва фаза за бране Кудреч, Брестовац и Бресница од обезбеђених средстава из Програма пословања ЈВП Србијаводе, међутим неопходно је да се обезбеде додатна финансијска средства како би се активност завршила за још 41 високих брана на територији у надлежности ЈВП Србијаводе	Неопходно финансијск реализациј активности
.	Недовољна финансијска средства за завршетак предметне активности.	Завршена је изводљиво обезбедити израде тех изградњу у планирању

**А ЗА ВОДЕ**

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
-	0	У току 2023. године није било реализованих акти

**А ЗА ВОДЕ**

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
4	0	У току 2023. године није било реализованих акти

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
.	У току је израда система РНУ Колубара и пилот систем РНУ Тамнава, тек након завршетка пилот подручја може да се настави са осталим водним подручјима на којима би се методологија која је успостављена била примењена на друге сливове.	Планирана спроведена акционог п. године)
Показатељ учинка: 49% .	Због недовољних финансијских средстава касни се са планираном динамиком на предметној активности	Урађен је и године и по планира у :
.	У току је израда система РНУ Колубара и пилот систем РНУ Тамнава, тек након завршетка пилот подручја може да се настави са осталим водним подручјима на којима би се методологија која је успостављена била примењена на друге сливове.	Након завр Колубара г реализациј
.	У току је израда система РНУ Колубара и пилот систем РНУ Тамнава, тек након завршетка пилот подручја може да се настави са осталим водним подручјима на којима би се методологија која је успостављена била примењена на друге сливове.	Планирана спроведена акционог п. године)

**А ЗА ВОДЕ**



Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
1	0	План управљања ризицима од поплава је у нацртацији Републичке дирекције за воде. Чека се процену утицаја Плана на животну средину, на крају 2023. године сем нацрта ПУРП РС даљи

#### А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
1	0	Није завршен поступак ПУРП РС до 2027. Карте угрожености од поплава које су у надлежности ЈН њиховим интернет страницама

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
.	ПУРП за РС до 2027 је у нацрту.	У плану је, утицаја ПУ животну средину расправа.

#### А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
1	0	Није утврђена методологија нити је урађена карта предмет јавне набавке и нису обезбеђена средства за ове намене.

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
.	За покретање ЈН за услуге израде методологије за израду карте ерозије за територију РС Србије нису обезбеђена средства у Буџету РС Србије.	Предложити праћење С

#### А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
-	0	Нису завршени заштитни радови, само је један у

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
Показатељ учинка: Активност се не одвијају према планираној динамици након кашњења почетка пројекта од 606 дана. У току ове године се очекује снимање терена LiDAR технологијом, као и Идејно решење према пројектном задатку. Реализовано је 12,59%. .	Разлог за кашњење су подаци Републичког хидрометеоролошког завода. Предузете мере су позив на учешће у пројекту РХМЗ, након чега смо добили податке без накнаде.	ЈВП "Србиј реализациј радне груп активности
.	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована	Неопходно финансијск реализациј
Показатељ учинка: У периоду 2019-2021. изведени су радови на изградњи 4 бујичне АБ преграде у сливу реке Црнице на територији општине Параћин, који су финансирани бесповратним средствима ЕУ у оквиру програма ИПА 2014. .	Због недовољних финансијских средстава планирана активност делимично реализована.	Наставак з: ЈВП "Србиј Параћин на документал имовинско-прибављањ за наставак радова и и: преграда у
.	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована	Неопходно финансијск реализациј
.	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована	Неопходно финансијск реализациј
.	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.	Неопходно финансијск реализациј
.	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.	Неопходно финансијск реализациј
.	Након завршетка техничке документације и решавања правно имовинских односа, потребно је обезбедити финансијска средства за предметну активност	Неопходно финансијск реализациј

	Због недовољних финансијских средстава планирана активност није реализована.	Неопходно финансијска реализација
Показатељ учинка: Постоји техничка документација за противерозивне радове на сливу Јабланице, узводно од бране Стубо-Ровни.		Поднет је за финансирање од 1 милион

У складу са условима и захтевима Европске уније у тој области у процесу приступања Европској унији и успостављања

**А ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ**

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
-	-	Степен усклађености регулативе у области вода порастао током 2023. године. Чека се усвајање и пратећих подзаконских аката. Израда Нацрта и у тренутку израде АП није била завршена процена директива ЕУ из области вода

**А ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ**

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
-	-	Степен усклађености регулативе у области вода порастао током 2023. године. Чека се усвајање и пратећих подзаконских аката. Израда Нацрта и у тренутку израде АП није била завршена процена директива ЕУ из области вода

**А ДИРЕКЦИЈА ЗА ВОДЕ**

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
-	-	Израда Нацрта закона о водама и предлога подзаконских аката. У тренутку израде АП није се знало колико потребно да се постигне пуна усклађеност са директивом ЕУ из области вода

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући циљеви
----------------------	---------------------------------------	---------------

<p>Показатељ учинка: Донет закон Циљана вредност у 2023: ДА Остварена вредност у 2023: НЕ Припремљена је радна верзија новог Закона о водама којим ће се извршити попутно усклађивање са законодавством ЕУ у области управљања водама. .</p>	<p>Током 2023. године није усвојен нови Закон о водама, усклађен са захтевима ЕУ директива у области вода. Израда Нацрта закона о водама је у току.. Радна група која је радила на изради Нацрта је промењена, због смене Владе, тако да нова Радна група ради на припреми.</p>	<p>Корекције у складу са г сугестијама покретање у циљу укл заинтересо доношења мишљења органа и пс РС на усва Закона вод године.</p>
<p>.Није дефинисан показатељ учинка у Акционом плану... .</p>	<p>Није донет нови Закон о водама што је услов за израду нових подзаконских аката..</p>	<p>Доношење до краја 20 израда пот аката у скл дефинисан</p>
<p>Показатељ учинка: Извршена процена стања и урађени предлози према пројектном задатку Циљана вредност у 2023: - Остварена вредност у 2023: - Пројекат „ЕУ подршка реформама у сектору вода“, који се финансира из средстава ИПА 2017 помоћи, започет је 27. јануара 2022. године (уговор са EPTISA Southeast Europe д.о.о. закључен је 6. децембра 2021. године). Пројекат је био предвиђен да траје 24 месеца, али је закључен анекс уговора којим се рок за завршетак активности продужава до 27. марта 2024. године, и требало би да кроз анализу тренутне организације и функционисања, допринесе изради предлога реорганизације јавних комуналних предузећа која се баве водоснабдевањем и канализацијом, као и да се добије адекватан предлог за израду новог Закона о водама.</p>	<p>Закључен је анекс уговора којим се рок за завршетак активности продужава до 27. марта 2024. године.. Због обимности анализа, активности нису могле да буду завршене до краја 2023. године.</p>	<p>Будући кор складу са г реализациј</p>
<p>.</p>	<p>За припрему планираних допуна Уредбе о граничним вредностима загађујућих материја у површинским и подземним водама и седименту и роковима за њихово достизање, неопходна су додатна, теренска научна истраживања за припрему стручне основе, која су била планирана буџетом за 2021. годину, али нису спроведена због ребаланса буџета ради уклањања последича ковид-19 пандемије. С обзиром да је у току каснијег рада установљено да је због промене законског основа немогуће спровести процедуру измена и допуна, промењен је планирани рок за доношење нове уредбе за временски период након усвајања новог Закона о водама који је у припреми, ради свеобухватнијег уређења ове области.</p>	<p>У току је пр стручне осн нове уредб финализир новог Зако</p>

.	Није донет нови Закон о водама.	Израда Пр након усвај водама...
.	Није донет нови Закон о водама.	Израда Пр након усвај водама...
Транспоновање ЕУ Директиве 2006/7 о води за купање предвиђено је делимично кроз одредбе будућег Закона о водама, чије усвајање се очекује током 2023. године а највећим делом кроз Правилник о квалитету. .		Усвајање и имплемент зависи од д Закона о в налазити п доношење
.	Није донет нови Закон о водама.	Израда Пр након усвај водама..
Показатељ учинка: Израђен Правилник Циљана вредност у 2023: ДА Остварена вредност у 2023: НЕ Правилник није израђен до краја 2023. године. .	Израђен је предлог методологије за вођење регистра водног добра, регистра загађивача и регистра коришћења вода. Због недовољних капацитета Републичке дирекције за воде процес израде Предлога правилника је успорен.	Усвајање с Новог зако
.	Није донет нови Закон о водама.	Израда Пр након усвај водама..
.	Није донет нови Закон о водама.	Израда Пр након усвај водама..
Показатељ учинка: Израђен Правилник Циљана вредност у 2023: ДА Остварена вредност у 2023: ДА Правилник донет до краја 2023. године. .		

## А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
-------------------------	----------------------------	----------

не самоуправе надлежних за управљање водама кроз повећање броја запослених у тим органима и пов

**А ЗА ВОДЕ**

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
-	-	Циљана вредност није дефинисана јер се у тренутној анализи нових потреба.

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
.	Нису обезбеђена средства	Наставак је обезбеђива
.	Нису обезбеђена средства	Наставак је обезбеђива

**Компетенција**

**А ЗА ВОДЕ**

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
49	18	На отвореним конкурсима кандидати нису прошли квалификације

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
.		

У радни однос током 2023. године примљено је пет инспектора. .	На отвореним конкурсима кандидати нису прошли тражене квалификације	
Сви инспектори раде у еПисарници... Сви инспектори завршили су планиране обуке. .		
Годиши извештај рада водне инспекције је постављен на сајт. Усвојен је од стране координационе комисије. .		

## А ЗА ВОДЕ

Циљана вредност у 2023.	Остварена вредност у 2023.	Напомена
-------------------------	----------------------------	----------

Образложење напретка	Разлози за одступање и предузете мере	Будући
.	Није потребна допуна важеће одлуке за адекватно функционисање Националне конференције за воде. Извршено је именовање чланова Националне конференције за воде (НКВ) по основу важеће Одлуке. НКВ је званично почела са радом 22. септембра 2022. године, избором председавајућег и усвајањем Пословника.	
.		

	<p>Планирана конференција, на којој би се представио Нацрт плана управљања водама на територији Републике Србије 2021-2027, није одржана због прописаних мера забране окупљања у циљу спречавања ширења заразне болести COVID-19.</p> <p>Заинтересоване стране и широка јавност су информисане о Нацрту плана путем интернет презентације Републичке дирекције за воде као и путем електронске поште. Јавна расправа је је обављена у новембру 2021. године.</p>	
<p>Показатељ учинка: Број објава Циљана вредност у 2023: 203. Информације се редовно објављују на интернет страницама Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде-Републичке дирекције за воде, ЈВП "Србијаводе" , ЈВП "Воде Војводине" . Током 2023. године објављено је више од 203 информација. .</p>		
<p>Показатељ учинка: Број одржаних догађаја Циљана вредност у 2023: 4 Остварена вредност у 2023: 0 Због потребе за уштедом средстава, годишњим Програмом управљања водама у 2023. години није планирано суфинансирање одржавања научних и/или стручних скупова у 2023. години... .</p>	<p>Нису обезбеђена средства.</p>	<p>Наставак о након обез</p>



иод од 2021. до 2023.	
А ЗА ВОДЕ	

атумима дефинисаним у  
[at.gov.rs/calendar/](http://at.gov.rs/calendar/).  
1 је 4.075. Прве  
ити крајем маја.

усваја извештај у вези  
кодну годину.  
је 83.7. Прве резултате -  
маја.

иони у Републици  
2022. години је 702.115.  
живања статистике вода,  
нешто више него у 2022.

офилу „Сврачково“  
вођења радова на  
” није остварен у 2023.

кораци за реализацију

звођења радова на  
јране са акумулацијом  
и профилу „Сврачково”

је обезбедити средства  
за израду техничке  
документације (ПЗИ) и изградњу у  
сагласности са Законом о планирању и

предметних радова  
1. - РДВ је закључила  
уговорима са општинама Тутин, Сјеница,  
а буџета РС 100%, при  
штом су спровеле поступке  
који су створили услови за  
изградњу у 2023. години.

изградња водама у 2023.  
години су предметних послова  
који су створили услови за  
изградњу вода за воде Републике  
и иста није спровела  
који су створили услови  
за изградњу вода.

кораци за реализацију

а Уредбом о утврђивању  
/прављања водама, коју  
ада за сваку календарску  
нансирање изградње,  
жонструкције система за  
е водом за пиће

а Уредбом о утврђивању  
/прављања водама, коју  
ада за сваку календарску  
нансирање израде  
кументације за водне  
снабдевање водом за

зиду да Делегација  
није није продужила  
Пројекта подршке за  
техничке документације  
ради потребне техничке  
ције за пројекат  
и Колубарски систем  
а водом” исти је  
н. РРФ6 припрема  
звештај.

је обезбедити средства  
к израде техничке  
дије (ПЗИ) и изградњу у  
Законом о планирању и  
Брана Струганик се  
из средстава WBIF.

довољавајући квалитет  
их водовода

кораци за реализацију

не су све палниране  
е и Програм је завршен у  
Књажевцу и Врбасу. У  
изградња ППВ приводи  
ови теку планираном  
У току је калибрисање  
ање дозирних система и  
гације, односно завршна  
за почетак пуштања у  
јења. Sprema се  
дија за технички преглед.  
у се намештај и  
ијска опрема у  
ативну зграду. Саставља  
с примедби за радове.  
комплетне изградње  
и његово пуштање у  
ирано до краја маја  
е.

се финансирање у  
одинама у истим или  
сима.

је дефинисана на  
нивоу. Реализација  
ће се наставити у  
плану 2024-2026. године.


се финансирање у  
годинама у истим или  
сима.

кораци за реализацију

се финансирање у  
годинама у истим или  
сима.

да се у 2024. години  
за надзор предметних  
14 ЈН за предметне


ачене за 2024.годину и  
бити завршена техничка  
ција.




кораци за реализацију

е спољних извођача, и  
а Уговора.

честалог коришћења  
детекцију цурења на в.м.  
ијављена, тако и за  
ена цурења у  
у сврху)



истику и рачуне животне



нвестиционим планом је

између Владе Републике  
а реализацију пројекта  
родужен је до 31.  
и су радови на изградњи  
а, црпне станице Јабука,  
дњавање Срем, као и и  
а, Панчевачког рита и  
на основу уговора о

## кораци за реализацију

ктивности на изради  
за наводњавање са  
планом и инвестиционим  
израде Стратешке  
ицаја Програма  
иња и одводњавања у  
Србији до 2032. године  
у средину.. Јавна  
израде Стратешке  
ицаја Програма  
иња и одводњавања у  
Србији до 2032. године  
у средину планирана је у  
ти.

звођења уговорених  
изградњи,  
цији, санацији,  
цији, доградњи и  
водних објеката и  
потребе наводњавања  
у Бачке, Баната и Срема,  
ње услуга стручног  
ид извођењем тих



планирано је: -  
израде техничке  
цртежи за изградњу система  
загревање у Неготину  
и извођење радова,  
(инсталације), решавање  
техничких односа, прибављање  
необходних дозвола - покретање  
изградње ради  
изградње на изградњи  
загревање у

система за наводњавање  
ција Борковац и  
кроз изградњу потисног  
а Борковац и  
о језеро. С тим у вези, у  
ни планирано је: -  
: уговора ради вршења  
надзора над извођењем  
изградњи потисног  
а Борковац и  
о језеро, - спровођење  
вне набавке извођења  
изградњи потисног  
а Борковац и  
о језеро.

ине планирано је  
ње извођење радова на  
недостајућих  
ргетских објеката у  
тема за наводњавање на  
ачве, на територији  
да КО Мачвански  
ћ, КО Мајур, КО Шабац  
ювић и у другим  
а локалних самоуправа у  
Србији.

ипреме пројекта у оквиру  
анцуске агенције за  
ансирала је израду  
зодљивости у износу од  
са, са тим у вези  
буџету РС за 2024.  
брено је задуживање  
уске агенције за развој за  
е пројекта Национални  
зни програм  
ције црпних станица за  
ефикасан систем  
иња и наводњавања.

**а и задовољавања**

тављен мониторинг на  
тана није се могла  
ије био израђен План

тављен мониторинг на  
тана није се могла  
ије био израђен План

е документације и  
их вода чиме се  
д загђивања.

**иторинга укључити у**

оринга вода у складу са  
на територији  
кати преглед потребних  
оринга вода у складу са  
израде Акционог плана  
току израде није био

оринга вода у складу са  
на територији  
кати преглед потребних  
оринга вода у складу са  
израде Акционог плана  
току израде није био

**кораци за реализацију**

ање Предлога  
ињег програма  
га међу члановима  
е и потом усвајање.

ма већим од 2.000

ику. У складу са  
за статистику, први  
е питком водом и  
и. годину, а на основу  
4. маја 2024. године. Из  
и није могуће

ику. У складу са  
за статистику, први  
е питком водом и  
и. годину, а на основу  
4. маја 2024. године. Из  
и није могуће

ику. У складу са  
за статистику, први  
е питком водом и  
и. годину, а на основу  
4. маја 2024. године. Из  
и није могуће

кораци за реализацију

и су завршене

је закључење уговора о  
ању средстава  
и општинама  
а Програма да би се  
зви за реализацију

грађевинске дозволе

израде Акционог плана  
ење Стратегије  
а водама на територији  
Србије за период од  
2023. године, није узето у  
обзир кроз реализацију овог  
плана није изграђена и  
укупна мрежа, и то: у Брису у  
укупно 3,19 km и у Блацу у  
укупно 3,59 km. Током 2023.  
у Брису је изграђено 0,69  
km мреже, а у Блацу

кораци за реализацију

ављивање тендера у  
2024.;  
понууда;  
ње Уговора у 1.  
025.


дејног решења у складу  
ама обухвата I фазе је  
из разлога што у овом  
ису обезбеђена средства  
инасирања. Пројекат се  
јога склања са списка  
х пројеката.

оварање изградње  
ла наведеној техничкој  
дији. Очекује се  
ње уговора у априлу  
е. Финансирање из ИПА  
ама.

тавак пројектовања до  
а грађевинске дозволе.



**план јединице локалне**



о зонама санитарне  
елaborата за  
оступак јавне набавке

**кораци за реализацију**

зраде елабората о  
итарне заштите  
биће након  
ања потребних



требна средства су  
1,029,679,382.37 што  
а територију  
осу на укупна средства



требна средства су  
1,029,679,382.37 што  
а територију  
осу на укупна средства



збеђена потребна  
ративног плана за  
г реализације мањи од

кораци за реализацију

је да се настави са  
1 средстава  
них за редовно  
е водних објеката за  
штетног дејства вода.

је да се настави са  
1 средстава  
них за редовно  
е водних објеката за  
штетног дејства вода..

е Војводине" је дао  
% , што значи да је

ЈВП "Србијаводе"  
водама у 2023. години  
реконструкцију водних  
адлежности ЈВП "Воде  
зршена

кораци за реализацију



и грађевинској дозволи  
у потпуности завршени.  
е самоуправе се очекује  
ювинских проблема и  
е грађевинске дозволе  
к радова.

и грађевинској дозволи  
у потпуности завршени.  
е самоуправе се очекује  
ювинских проблема и  
е грађевинске дозволе  
к радова.

е обезбедити још  
0 како би се радови  
ти у целости.

је да јединица локалне  
е реши правно  
односе, како би се  
процедура прибављања  
е дозволе, у складу са  
законом, за почетак  
активности.

је обезбедити средства  
техничке документације у  
законом о планирању и  
зао и за само извођење

је обезбедити средства  
техничке документације у  
законом о планирању и

је обезбедити средства  
техничке документације у  
законом о планирању и

је обезбедити средства  
техничке документације у  
законом о планирању и

е са Републичком  
и за воде, јединицом за  
ацију пројеката,  
и да ли су се стекли  
окретање уговарања

у се усталила и очекује  
ији напредак Извођача у  
месецима. У извештајном  
остављене су активности  
у радова на санацији  
ог насипа реке Сава од  
77 до rkm 123+350 код  
к. Започети су радови  
ији река Рашка,  
и Трнавица у Новом  
есталијим састанцима  
ичем коме ће  
иати и представници ЈВП  
дине, као и праћењем  
роз динамичке планове  
по профилима Извођач  
ићи у уговорни оквир  
радова.

ЈВП "Србијаводе" је  
3) , док је активност ЈВП

кораци за реализацију

а Локацијски услови  
зај јуна 2024) и решена  
Процена вредности  
о  
0,00. Обезбедити  
са средства за Техничку  
Пројекат за извођење  
00 динара). Неопходно  
удију за заштиту  
едине по решењу ЈЛС  
е..

иде техничке  
дије обезбеђена  
за изградњу у оквиру  
зедске Банке

је да се обезбеде  
са средства за  
активност у Програму  
ЈВП на позицији  
окументација како би се  
та активност

ктивности на решавању  
-правних питања у  
а Градом Зајечаром, у  
Решењем о утврђивању  
преса за експропријацију  
д стране Владе Р.Србије  
ање грађевинских  
рограмом ЈВП  
е" неопходно је  
и потребна финансијска  
а наставак израде  
окументације.

е формирати радну  
епубличком нивоу свих  
и могу утицати на  
проблема

олњих финансијских  
значаја и услова за  
у пројекта, а објекат је  
ог значаја за РС-  
ултуре, од планиране  
и се одустало.

је обезбедити  
са средства за наставак  
е планиране активности.

је обезбедити  
са средства за  
у планиране активности.

је обезбедити  
са средства за  
у планиране активности.

стема на бранама за две  
реч ", "Бресница" и  
лења Акционог плана  
са велики број обљеката  
ације и хитне радове на  
иално стање, те није

кораци за реализацију

аводе" са свим осталим  
а на изградњи нових  
ови мостови имају ДИК  
постојећих мостова)  
еуома важне активности  
рукцији заштитног  
мобилне опреме у зони  
а местима где се губи  
мобилном опремом  
монтажа  
них/ослоначких кутиј  
треме и врши се  
е крилних зидова нових  
обалним АБ заштитним  
ако се не би нарушио  
т изграђене одбрамбене  
чине обални АБ  
идови укупне дужине  
ра и 374 метара  
мобилне опреме на  
ној обали..

активности на решавању  
правних питања у  
а Градом Зајечаром, у  
Решењем о утврђивању  
реса за експропријацију  
д стране Владе Р.Србије  
ање грађевинских  
рограмом ЈВП  
е" неопходно је  
и потребна финансијска  
а наставак израде  
окументације.

ПГД, ПЗИ и  
ња грађевинске дозволе  
са изградњом објекта

ГД и ПЗИ, решавању  
записаће се тендер за  
Зветска Банка


е формирати радну  
епубличком нивоу свих  
могу утицати на  
проблема

шетка техничке  
дије и добијања  
е дозволе планирана  
из средстава Сведске  
а-Дрина" коридор  
је обезбедити  
са средства за  
у планиране активности


је обезбедити  
са средства за наставак  
е планиране  
..

је обезбедити  
са средства за наставак  
е планиране  
..


је Студије  
исти, неопходно је  
1 средства за наставак  
ничке документације и  
' складу са Законом о  
' и изградњи.



ивности, једна је у току



ивности, једна је у току



кораци за реализацију

активност ће бити  
а у наредном циклусу  
лана (после 2026.

1. кварталу 2024.  
почетак нове фазе се  
3. кварталу 2024. године

шетка пројекта РНУ  
покретуће се  
а пројекта

активност ће бити  
а у наредном циклусу  
лана (после 2026.





рту и доступан је веб  
е поступак за Стратешку  
он тога јавна расправа.  
поступак није завршен.

ризика и карте  
ЈВП-ова су доступне на

кораци за реализацију

да се уради Студија  
РП РС до 2027 на  
једину, након тога јавна

та ерозије. Није био  
тва у Буџету Р. Србије

кораци за реализацију

е се нови рок у АП за  
тартегије за 2024-2026.

у току 3.4.3.1.

кораци за реализацију

аводе" прате  
у преко образоване  
е на пројекту, а носиоц  
је консултант ИПФ 10

је обезбедити  
са средства за  
у планиране активности.

аједничких активности  
аводе" и Општине  
а изради техничке  
дије, решавању  
-правних питања и  
у грађевинских дозвола  
к противерозионих  
зградње нових бујичних  
сливу реке Црнице.

је обезбедити  
са средства за  
у планиране активности.

је обезбедити  
са средства за  
у планиране активности.

је обезбедити  
са средства за  
у планиране активности.

је обезбедити  
са средства за  
у планиране активности.

је обезбедити  
са средства за  
у планиране активности

је обезбедити  
са средства за  
у планиране активности.

захтев УНДП за  
ње радова у вредности  
н еура (2022 година)

### зљена ефикасна

и са регулативом ЕУ није  
новог Закона о водама и  
предлога је у току. У  
а нивоа транспозиције

и са регулативом ЕУ није  
новог Закона о водама и  
предлога је у току.

законских аката је у  
о тачно прописа ће бити  
ирективама ЕУ из

кораци за реализацију

радне верзије закона у  
тримедбама и  
а чланова радне групе,  
поступка јавне расправе  
учивања јавности и  
иваних страна у процес  
закона, прибављање  
од заинтересованих  
одношење закона Влади  
јање.. Доношење новог  
дама се очекује 2024.

новог Закона о водама,  
24. године, потом  
ребних подзаконских  
аду са законом  
им роковима..

аци ће се спроводити у  
потписаним Уговором за  
у пројекта.

ипрема неопходне  
нове за припрему нацрта  
је, која ће бити  
ана након усвајања  
на о водама.

едлога ће уследити  
јања новог Закона о

едлога ће уследити  
јања новог Закона о

и почетак  
ације овог прописа  
доношења будућег  
одама у ком ће се  
равни основ за  
правилника.

едлога ће уследити  
јања новог Закона о

е очекује након усвајања  
на о водама.

едлога ће уследити  
јања новог Закона о

едлога ће уследити  
јања новог Закона о



**ећања стручности**

путку израде АП чекала

**кораци за реализацију**

е планиран након  
ања средстава.

е планиран након  
ања средстава.

ли тражене

**кораци за реализацију**



кораци за реализацију


организације планиран је  
беђивања средстава.